

Verslag

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Deelnemers

RWS: L. A van Hese, N Roelse, P.L. Rottier,
O. Sinke

WZE: A. Buijs, M. Vroegop

Afschrift aan

Deelnemers, secretariaat
projectbureau Zeeweringen, H.
Koevoets, J. v/d Horst, S. Vereeke
en S. Vermunt

Aannemingsbedrijf v.d. Bigglaar:
J.H. Oerlemans, L.C.M, van Druenen
Firma Liebrechts: T. de Koning

Verslag van
5e Bouwvergadering ZLR-5934
Datum verslag
4 oktober 2006
Datum bespreking
3 oktober 2006

Nummer
PZDT-V-06348 uitv
Opgemaakt door
O. Sinke
Doorkiesnummer
06-20957753
Bijlage(n)
1 Restpuntenlijst

1. Opening

- 1.1 Dhr. L.A. van Hese opent de vergadering. In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in het vorige verslag wordt er nog een bouwvergadering gehouden ten behoeve van de opnemings van het werk.

2. Mededelingen / vaststellen agenda

- 2.1 Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen / uitgaande stukken

- 3.1 Ingekomen 14-9 Gewijzigde volmacht aannemer
3-10 Afwijkingsrapporten 10 tot en met 14.
3-10 Gegevens combinatie

Er zijn geen uitgaande stukken.

4. Verslag vorige vergadering

- 4.1 Er zijn geen inhoudelijke of tekstuele opmerkingen. Het verslag wordt door beide partijen voor akkoord getekend.

5. Actielijst vorige vergadering

- 01-03 Gegevens onderaannemers aanleveren. De gevraagde gegevens zijn ontvangen. Alleen de gegevens van EVS zijn nog niet ontvangen deze zullen nog worden geleverd.
02-11 Aanleveren kopie toolboxmeeting. Dit is een doorlopende actie. Na deze vergadering is de actie afgerond.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax 0118-621993
E-mail o.sinke@dzl.rws.minvenw.nl
Internet www.zeeweringen.nl



010868 2006 PZDT-V-06348 uitv

2006Verslag 5e bouwvergadering ZLR 5934 Noord-, Ot

6. Stand van de werkzaamheden en tijdschema

- 6.1 De hele glooiing is aangebracht. Het werk moet nog verder worden afgewerkt.
- 6.2 Het grondwerk op het talud van de dijk is deels al terug aangebracht en ingezaaid. Verder moet het onderhoudspad gereed te worden gemaakt voor het aanbrengen van asfalt. Het deel met Haringmanblokken op z'n kop is aangebracht.
- 6.3 De aannemer is bezig met het terugaanbrengen van klei tegen het buitentalud en het afwerken van overige restpunten.
- 6.4 Vandaag is het werk conform § 9 van de UAV door de directie UAV opgenomen. Conform § 10 van de UAV wordt het werk vandaag als opgeleverd beschouwd. De restpunten zijn opgenomen in de bijlage dit verslag. Naar verwachting zullen deze 1 november afgerond zijn. De directie is zeer te spreken over het resultaat en zeer te spreken over de inzet van alle medewerkers. De directie meldt dat ook de opdrachtgever erg tevreden is.
- 6.5 De directie bedankt de aannemer hartelijk. Het is onvoorstelbaar dat het is gelukt om het werk dit jaar toch klaar te krijgen ondanks de opgelopen vertraging. Hartelijk dank voor de getoonde inzet.

7. Financiën / contract

- 7.1 Alle afwijklingsrapporten zijn ontvangen de aannemer zal deze nog enigszins aanpassingen.
- 7.2 De termijnen 1 t/m 5 zijn betaald.
- 7.3 De rekeningen van de 7^e t/m 10^e termijn zijn ingediend.

8. Kwaliteit arbo & milieu

- 8.1 Er zijn geen bijna ongelukken gebeurd.
- 8.2 In het weekeinde zijn 900 stuks lege pallets van de geleverde basalt in de brand gestoken.

9. Tewerkstelling vreemdelingen op het werk

- 9.1 Is niet van toepassing.

10. Rondvraag

- 10.1 Dhr. J. H. Oerlemans vraagt of er nog rijshoutschermen bij het strandje moeten worden geplaatst. Dit moet eerst overlegd worden met de gemeente. Er is besloten om dit even aan te zien en af te wachten. We zullen het laten overwinteren. Het strand zal worden afgewerkt conform het bestek.
- 10.2 Dhr. Buijs vraagt wie er van de aannemer bereikbaar is ingeval van calamiteiten. De aannemer geeft aan de uitvoerder dhr. J. H. Oerlemans hiervoor bereikbaar is.
Tel 06-53 63 15 81

Voor akkoord:	
Naam projectleider aannemer	Naam lid directie UAV RWS
d.d.:	d.d.:



Restpunten ZLR-5934

1. Revisietekeningen / kwaliteitsgegevens
2. Nieuwe afrastering terugplaatsen
3. Oprit camping de Muye aanbrengen
4. Grondwerk afmaken
5. Inzaaien talud en overige terreinen
6. Voorland profileren egaliseren
7. Oprit tpv 964 verwijderen
8. Onderhoudspad aanleggen (fundering + asfalt)
9. Ingieten kreukelberm tpv trappen camping de Muye
10. Aansluitingen oud/nieuw werk ingieten
11. Depots opruimen
12. Transportroute nalopen (bermen aanvullen)
13. 220 ton stortsteen terugleveren in depot Waterschap
14. Gehele glooiing inwassen + overtollige steen verwijderen
15. Strand + glooiing bij camping de Muye steenvrij opleveren
16. Dijkpalen herplaatsten
17. Dijkmeubilair gemeente Tholen (vuilnisbakken e.d.)
18. Spieën dichtzetten
19. Bovenrand blokken uitlijnen
20. Aanbrengen beton blokken naast onderhoudspad bij het strandje (5 st 3 plat 2 op talud in dwarsprofiel zie bestekstekening ZLRW 2005 01246 en 01247)
21. Schelpen terugaanbrengen op het voorland bij dp 972
22. Afval afvoeren