

P2DT-E-1110 uit

[REDACTED] (DZL)

Van: [REDACTED] (DZL)

Verzonden: woensdag 6 april 2011 13:33

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Overleg m.b.t. bom Westkapelle.

Vanochtend heeft op het gemeentehuis van Veere een overleg plaatsgevonden m.b.t. het t.z.t. ruimen van de bom die gevonden is bij de uitvoering van de gloopingswerkzaamheden aan het Gat van Westkapelle.

Het overleg werd voorgezeten door [REDACTED], burgemeester van de gemeente Veere. Bij het overleg waren medewerkers van de gemeente Veere, EOD, projectbureau Zeeweringen, waterschap, aannemer Zeeuwse Stroom en Van den Herik, politie, brandweer, en hulpverleningsdiensten aanwezig.

Hieronder de hoofdpunten van dit overleg. Zaken die specifiek van toepassing zijn voor Zeeweringen heb ik even **vet** weergegeven.

- Vanwege de chemisch vertraagde ontsteking dient de bom ter plaatse onschadelijk gemaakt te worden.
- Ter beperking van eventuele schade en ontruiming dient een beschermingsconstructie geplaatst te worden.
- Door deze beschermingsconstructie dient alle "levende have" binnen een straal van 500 m (zogenaamde schervengeveerzone) van de bom geëvacueerd te worden. Wanneer de constructie niet geplaatst wordt, is deze straal 1320 m.
- **Alle graafwerkzaamheden t.b.v. het maken van de beschermingsconstructie en de nieuw aan te brengen bekleding van de dijk (plateau rondom KNRM gebouw) in de nabijheid van de bom zullen eerst worden uitgevoerd voordat een datum wordt vastgesteld voor het ruimen van de bom. Dit i.v.m. de kans dat er meerdere te ruimen explosieven aanwezig zijn. Alle aangetroffen explosieven zouden dan in één keer geruimd kunnen worden. Tijdens de graafwerkzaamheden zal vanzelfsprekend gedetecteerd en eventueel benaderd worden.**
- Met het onschadelijk maken van de bom is zo'n 2,5 uur gemoeid. Het onschadelijk maken begint aansluitend aan het evacueren van bewoners etc.
- De bom zal vernietigd worden op een springplaats in de buurt van Oranjezon (nabij Oostkapelle, indien geschikt).
- Vernietigen op zee is geen optie, omdat de locatie waar de bom ligt en de omstandigheden zodanig zijn dat niet wordt voldaan aan de daarvoor benodigde criteria.
- **Het geschikt maken van het terrein rondom de bom t.b.v. het plaatsen van de beschermingsconstructie duurt ongeveer 3 weken. Hiertoe dient een deel van het duin ten zuiden van het KNRM gebouw extra ontgraven te worden i.v.m. het creëren van ruimte.**

Afspraken:

- Gemeente inventariseert waar, wie en wat geëvacueerd en opgevangen dient te worden en bepaalt een locatie voor de opvang.
- Gemeente zal, wanneer de ontruimingsdatum bekend is, een voorlichting organiseren voor de betreffende belanghebbenden.

- Springplaats zal door de EOD bezocht worden om te bekijken of deze geschikt is voor het vernietigen van het betreffende explosief.
- Bouwen hulpconstructie wordt verzorgd door aannemer Zeeuwse Stroom in samenwerking met Van den Herik.
- **Vorbereidende werkzaamheden (extra ontgraven duin, maken plateau en extra detectie en benadering) worden uitgevoerd door Van den Herik. Om deze werkzaamheden te bespoedigen zal Van den Herik trachten een extra ploeg in te zetten.**
- Indien tijdens detecteren verdachte locatie worden aangetroffen buiten het werkterrein van Zeeweringen, zal in overleg met de gemeente Veere bepaald worden of vervolgacties noodzakelijk zijn.
- Kosten voor ontruiming, opvang, hulpconstructie zijn voor rekening van de gemeente Veere.
- **Kosten voor extra ontgraving, detectie en benadering (rondom bom) zijn voor rekening van Project Zeeweringen.**
- **Nieuwe afspraak voor bespreken verdere gang van zaken en concrete afspraken maken op donderdag 28 april 2011 om 13.00 uur in de bouwkeet nabij het gebouw van de KNRM te Westkapelle.**

[REDACTED]: indien er naar jullie mening nog zaken ontbreken, dan hoor ik het graag. Dan kan ik e.e.a. aanvullen en aangepast rondsturen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider

.....
Afdeling WVI
Rijkswaterstaat dienst Zeeland
Kanaalweg 1 | 4337 PA Middelburg
Postbus 1000 | 4330 ZW Middelburg
.....

T 088 [REDACTED]

F 088 [REDACTED]

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Werkdagen maandag tot en met vrijdagochtend



016207 2011 PZDT-E-11110 uitv

Overleg m.b.t. bom Westkapelle 6 april 2011 met ge