



Deelnemers

Boskalis: F. Taverne.
Ham V.O.W.: G. Visser en J. Vlak.
Van Oord ACZ: C. J. Mollet.
Combinatie Hansweert: J. Roelse.
Rijkswaterstaat: L. van Herwerden(voorz.),
A. Maranus, A. A. Visser, Y. Peddemors
en A. Dekker.
Waterschap Zeeuwse Eilanden L. Wisse.

Afschrift aan

Deelnemers, H. v. d. Bosch, A. Hoekstra
en P. Hengst (RWS).
J. Welleman. (Boskalis).
B. v. Liere. (Waterschap)
A. M. de Jong (secretariaat)

Verslag van

3^e Bouwvergadering ZL- 4918

Opgemaakt door

A. Dekker

Datum bespreking

17 mei 2000

Nummer

PZDT-V-00118-uitv.

Doorkiesnummer

0113-241358

Bijlage(n)

-

1. Opening en mededelingen.

Dhr. van Herwerden (voorzitter) opent om 10.00 uur de 3^e bouwvergadering in de directieket te Hansweert en heet alle aanwezigen welkom.

B. van Liere is verhinderd.

Mw. Y. Peddemors komt assisteren bij het toezicht op het werk.

Dhr. van Herwerden verzoekt correspondentie die gericht is aan de directie naar het Projectbureau Zeeweringen postbus 114 4460 AC in Goes te sturen in plaats van de Directie Zeeland in Middelburg.

Het is de bedoeling dat alleen de termijnrekeningen naar Middelburg verzonden worden.

2. Ingekomen stukken.

- Rekening stichting fonds collectief onderzoek GWW.
- Rekening Crow RAW- systematiek
- Offerte verharding depots.
- Product certificaat betonkorrelmix 0/40 mm.
- Klacmelding.
- Bevestiging ontvangst zekerheidstelling.
- Zeefanalyse breuksteen 60/300 kg.
- Certificaat azobé
- Productverklaring betongranulaat
- Huurovereenkomst hekwerk Heras hekwerken.
- Verslag toolboxmeeting.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24



004799 2000 PZDT-V-00118 uitv
3e bouwvergadering z1 4918 Breede watering bewe



3. Verslag vorige vergadering.

Naar aanleiding van:

Blz. 2. Punt 5. Regel 5.

De directie vraagt waar het breken van de blokken gebeurt.

De aannemer antwoordt dat dit met een vaste breker bij de firma Reimerswaal gebeurt.

Er ligt 500 ton gebroken puin in voorraad.

Blz. 3. Punt 7. Regel 21.

De aannemer vraagt wanneer de audit gehouden wordt.

De directie antwoordt dat dit nog niet bekend is.

Er zal een afspraak met de KAM- coördinator van de aannemer worden gemaakt door kwaliteitsmedewerkers van Rijkswaterstaat en deze zullen ook bekend maken wat ze willen zien van de aannemer zijn systeem.

4. Actielijst.

01 / 01 zekerheidstelling is binnen (actie afgehandeld).

01 / 02 RAW bijdrage en bijdrage wegbouwkundig onderzoek is betaald.

(actie afgehandeld).

01 / 04 Certificaten asfalt en gietasfalt zijn nog niet verstrekt. (actie handhaven).

01 / 05 Klikmelding is gebeurd (actie afgehandeld).

02 / 01 Verslag toolboxmeeting is binnen (actie afgehandeld).

5. Stand werkzaamheden.

Profiel 0.

Hydroblocks zijn gereed.

Herzetten van de basalt moet nog uitgevoerd worden.

Profiel 1.

Hydroblocks tot dijkpaal 263 + 50 zijn m. u. v. bovenste 2 rijen, aangebracht

Aansluiting met vak 2 is gemaakt.

Profiel 2.

De hydroblocks in de ondertafel zijn geplaatst tot dijkpaal 266

Teen en kreukelberm zijn geplaatst tot dijkpaal 266 + 50

Profiel 3.

Overlaging met breuksteen is gereed.

Er zijn zes rijen hydroblocks met ECO top geplaatst tot dijkpaal 273 + 50.

De koperslabblokken zijn afgevoerd.

Afgelopen vrijdag is er een verzakking opgetreden ter hoogte van een oude uitwateringssluis.

De slappe grond is verwijderd en er is betonpuin in aangebracht.

Er is een afwijkingsrapport over opgesteld.

Profiel 4.

Nabij dijkpaal 275 is de onbruikbare specie opgeslagen.

6. Contract en financiën.

2^o termijn is ingediend.



7. Kwaliteit, ARBO & Milieu.

De directie vraagt of de aannemer onderzoek wil laten doen naar het materiaal (betonpuin 0 / 40 mm) dat van de breker terugkomt. (actie 03 / 01 G. Visser) Dit wil de aannemer wel doen, maar zij wijst de directie er op dat de uitkomst van een onderzoek ten minste zes weken op zich laat wachten.

Dit is voor de directie geen probleem.

Als de uitkomst van het onderzoek negatief is, blijft Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het verwerkte materiaal.

De aannemer maakt een inventarisatie onder zijn personeel wie er in de bouwvakvakantie door wil werken.

8. Rondvraag.

Dhr. A. Maranus.

Wat is de stand van de werkzaamheden ten opzichte van het tijdschema?

De aannemer zegt dat er een week achterstand is.

9. Volgende vergadering.

De volgende vergadering is vastgesteld op donderdag 15 juni om 10.00 uur in de directieket te Hansweert.

10. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

Hansweert, 15 juni 2000.

Voor akkoord
de directie,

Voor akkoord
de aannemer,



Actielijst van de 3^e bouwvergadering bestek ZL - 4918.

Nummer:	Omschrijving:	Naam:
01 / 04	Certificaten asfalt en gietasfalt	C.J. Mollet
03 / 01	Onderzoek betonpuin (analyse)	G. Visser

Agenda 4^e bouwvergadering bestek ZL - 4918.

Plaats : Directieket te Hansweert.

Datum: woensdag 15 juni 2000

Tijd: 10.00 uur.

1. **Opening en mededelingen.**
2. **Ingekomen stukken.**
3. **Verslag vorige vergadering.**
4. **Actielijst.**
5. **Stand werkzaamheden.**
6. **Contract en financiën.**
7. **Kwaliteit, ARBO en Milieu.**
8. **Rondvraag.**
9. **Volgende vergadering.**
10. **Sluiting.**