

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
Ben van Eijk

T 088-2461510
ben.vaneijk@scheldestromen.
nl

verslag

Verslag van	Projectstart en Spiegel sessie contract 31051481 Hoedekenskerke restant
Datum bespreking	5 april 2012
Deelnemers	Rijkswaterstaat: Bram Rietbergen (voorzitter); Ronald den Hoed; Ben van Eijk; Saskia Wessels; Marieke Poortvliet; Mark Bakker Aannemer: Wouter Det; Dick de Vos; Rik Smits
Afschrift aan	secretariaat PBZ en Deelnemers

Datum
26 april 2012

Nummer
PZDT-V-12123 uitv

Bijlage(n)
-

1. Opening

Bram Rietbergen opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Voorstelronde

Opdrachtgever: Bram Rietbergen, contractgemachtigde; Marieke Poortvliet communicatie adviseur; Ronald de Hoed ontwerper; Saskia Wessels traject ecoloog; Mark Bakker risico manager en Ben van Eijk contractgemachtigde. Opdrachtnemer: Wouter Det projectleider; Dirck de Vos hoofdvoerder en Rik Smits werkvoorbereider.

3. Afspraken communicatielijnen

Marieke geeft toelichting op het communicatie traject.

Door middel van brieven omwonenden, Web site gemeente Borsele ,eigen website Projectbureau, informatie borden en de digitale nieuwsbrief wordt de omgeving direct geïnformeerd, ook gedurende de lopende werkzaamheden.

Ze wijst tevens op het bestaande persprotocol, en dat de lopende en komende informatie via Bram Rietbergen zal lopen.

Wat Waarde Westveer betreft wil ze graag bijtijds, ter wille van de omwonende, weten of de aannemer de breuksteen via water of de weg zal vervoeren.

Marieke wijst nog op de bestaande fiets- wandelroutes bij Waarde Westveer en Hoedekenskerke. In principe zijn alle belanghebbende geïnformeerd, maar het blijft een aandachtspunt tijdens de werken, hoewel Waarde Westveer pas in begin Augustus aangepakt zal worden.



017250 2012 PZDT-V-12123 uitv

2 Verslag spiegelsessie Hoedekenskerke restant !

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
26 april 2012

Nummer
PZDT-V-12123 uitv

4. Ecologie

Saskia geeft uit haar professie toelichting op het werk en de werkzaamheden. Het is geen Habitat gebied, wijst wel op de zorg plicht van de aannemer. Het kort houden van het gras, zeker nu, verkleint de kans op onwelkome broedgasten. Indien men gietasfalt gebruikt zorgen dat er geen vogels in verzeild kunnen raken.

Ronald wijst nog op de kreukelberm, die daar ook de werkgrens is. Er is daar bewust gekozen om pas na 15 juli, dus na het broedseizoen, aan de slag te gaan.

5. Spiegelsessie

Mark Bakker neemt de lijst met kritieke punten door met de contractgemachtigden, ontwerper en de aannemer.

Een van de aandachtspunten blijft het aantoonbaar maken van de verdichtingen Van de grondverbeteringen.

Zal nog nader worden bekeken door de aannemer, Bram, ontwerper en Yvo. Wat betreft kabels en leidingen blijft even een lastige zaak in verband met de planning van Delta Nuts. Wordt wel aan gewerkt door de opdrachtgever.

6 Rondvraag.

Wouter: Wat te doen met de zakbakens en peilbuizen in de haven op de aangebrachte grondverbetering?

Antwoord: Geen probleem. Kunnen worden verwijderd.

Rik: Verkennend bodemonderzoek, opdrachtgever?

Antwoord: Contract is duidelijk; aannemer moet zelf onderzoek doen van ontvangende bodem.

Rik: Het nog te doen stukje asbest onderzoek, is volgens hem een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en niet van de aannemer.

Antwoord: de opdrachtnemer gaat dit onmiddellijk uitzoeken, en zal dit gelijk aan de aannemer terugkoppelen.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aandeel aan deze vergadering.