

# Verslag

P2DT - V-07307 witr.

## Risico-overleg ZLD-6107: Dijkversterking Terneuzen.

Datum: 08-03-2007  
Tijd: 13:30 – 15:45  
Deelnemers: Opdrachtnemer (ON): Bert Advocaat, Hans Dorr, Huub ten Hacken, Marting Dees en Carlos Mollet  
Opdrachtgever (OG): Wilbur van Beijnen, Joris Perquin, Roy van de Voort, Martijn Elzinga, Wouter Smits, Martin Bosch, Silvester Vermunt, Jeanette Prince en Erik van Dijke  
Afwezig: -  
Opsteller verslag Erik van Dijke  
Status Concept  
Documentnummer 6107-0002

### Opening.

Wilbur van Beijnen heet de aanwezigen van harte welkom bij het risico-overleg in het kader van contract ZLD-6107, dijkversterking Terneuzen.

Vandaag zullen twee zaken besproken worden:

- 1) Bespreken risicodossier ON en risicodossier OG
- 2) Bespreken van het projectkwaliteitsplan (PKP) n.a.v. het startoverleg op 28-02-2007.

Martin Dees meldt dat hij en Carlos Mollet aanwezig zullen zijn bij het bespreken van de risicodossiers en dat zij het 2<sup>e</sup> gedeelte m.b.t. het PKP aan zich voorbij zullen laten gaan.

Huub ten Hacken stelt de overige personen die namens de ON aanwezig zijn voor:

- Hans Dorr, senior-ontwerper
- Bert Advocaat, opsteller PKP en tendermanager tijdens de aanbestedingsfase

Daarnaast geeft Huub ten Hacken aan dat hij enkele documenten heeft meegenomen die volgens het contract door de ON aangeleverd dienen te worden. Dit zal aan het einde van deze bespreking worden behandeld.

Wilbur van Beijnen meldt dat het verslag van het op 28-02-2007 gehouden startoverleg, tijdens een volgende bespreking zal worden vastgesteld.

Huub ten Hacken vraagt of alle e-mail die naar Wilbur van Beijnen worden verzonden ook naar Silvester Vermunt en Erik van Dijke moeten worden gestuurd. Dit is inderdaad het geval.

Post dient gezonden te worden naar het volgende adres:

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Postbus 1000  
4330 ZW MIDDELBURG



## Risicodossier ON

De opmerkingen van de OG m.b.t. het risicodossier van de ON zijn als bijlage bij het verslag van het startoverleg opgestuurd. Hier zijn nog wat aanvullingen op gekomen. Wilbur van Beijnen stelt voor om de betreffende risico's stuk voor stuk te bespreken.

Risiconr.	Opmerkingen
100 en 904	<p>De kans van voorkomen van deze risico's is ingeschat op 100 %.</p> <p>De Opdrachtnemer geeft aan dat het waarschijnlijk is dat deze risico's wel een keer voorkomen.</p> <p>Wordt door de Opdrachtnemer aangepast.</p>
302	<p>Graag verduidelijking m.b.t. dit risico.</p> <p>De ON geeft aan dat het nagenoeg onmogelijk is om beheerders van kabels en leiding gelijktijdig noodzakelijke aanpassingen te laten uitvoeren aan diverse kabels en leidingen, waardoor versnipperd werken ontstaat. Hierop kan de ON weinig invloed uitoefenen doordat de ON in wezen geen opdrachtgever van de nutsbedrijven is en slechts een coördinerende rol richting de nutsbedrijven heeft.</p> <p>De ON is wel verantwoordelijk voor het aansturen van de k&amp;l beheerders, maar als hier problemen optreden kan de ON dit niet beheersen.</p> <p>Wanneer de ON er alles aan gedaan heeft om bovenstaande in goede banen te leiden (inspanningsverplichting) en desondanks treedt er toch vertraging op, dan is dit risico voor de OG.</p> <p>Risico wordt opnieuw geformuleerd.</p>
303	<p>Wat wordt bedoeld met "oude leidingen".</p> <p>De ON bedoeld hier leidingen mee die niet op de KLIC-melding terug te vinden zijn. Dit betreft zowel actieve als loze kabels en leidingen.</p> <p>Wanneer een dergelijke kabel of leiding aangetroffen wordt, liggen de werkzaamheden stil totdat is uitgezocht wat voor kabel of leiding het is.</p> <p>Risico OG.</p> <p>Risico wordt opnieuw geformuleerd.</p>
306	<p>Het is onduidelijk door wie de kabels en leidingen worden verlegd.</p> <p>De ON geeft aan dat het voor kan komen dat een beheerder na het blootgraven van kabels en leidingen aangeeft dat het een mooie gelegenheid is om deze te vervangen en dat ook doet. Hierdoor kan stagnatie optreden.</p> <p>Risico OG.</p> <p>Wordt opnieuw geformuleerd.</p>
308	<p>Flora en Fauna. Wat is precies het risico.</p> <p>Na inspanningsverplichting (uitvoeren inventarisatie's etc.) van de zijde van de ON blijkt alsnog een situatie op te treden waardoor het werk niet kan starten.</p> <p>Risico OG.</p> <p>Wordt opnieuw geformuleerd.</p>

# Verslag

309	<p>Dit risico is in conflict met risico 32 van de OG.</p> <p>Normale bezwaar- en beroepsprocedures zijn voor risico van de ON. De ON heeft deze nu meegenomen door voor de diverse procedures de langste doorlooptijd in te plannen</p> <p>Wanneer er bezwaar- en beroepsprocedures optreden buiten de normale zaken om (o.a. Raad van State procedure) dan is het risico voor de OG.</p> <p>Wordt opnieuw geformuleerd.</p>
326	<p>Graag verduidelijking van dit risico (aanvullende vergunningseisen). De ON heeft een goed beeld van het gehele vergunningen traject maar heeft tijdens de tender-fase gevraagd om ervaringen van de OG op dit punt. De OG heeft aangegeven dat gehandeld dient te worden conform de eisen uit de overeenkomst. Het risico is derhalve voor de ON.</p> <p>Wanneer er conflicterende aanvullingen op de vraagspecificatie optreden, dan is dit risico voor de OG.</p> <p>De ON meldt dat het opgestelde risicodossier mede de basis is van de aanbidding. De opgenomen risico's zijn meegenomen in de prijsvorming. Wanneer een herverdeling van de risico's plaatsvindt, dan is dit in afwijking van de aanbidding en zijn hier consequenties aan verbonden.</p> <p>De ON zal nadere aanvulling en toelichting geven op dit risico. Risico zal op een nader te bepalen tijdstip worden besproken door OG en ON.</p>
601	<p>Wat wordt bedoeld met "niet goed" of "niet compleet".</p> <p>Wanneer ter beschikking gestelde gegevens aantoonbaar niet juist zijn (dus verkeerd) dan is dit risico voor de OG en zal hier verder over gesproken worden.</p> <p>Wordt opnieuw geformuleerd.</p>
901	<p>Aanpassen ontwerp tijdens uitvoering. Risico is te nog te vaag.</p> <p>Dit hangt af wie het ontwerp aanpast:</p> <p>Aanpassing door OG → risico OG</p> <p>Aanpassing door ON → risico ON</p>
902	<p>M.b.t. dit punt zijn gegevens ter beschikking gesteld door de OG. De keuze voor de uitvoeringswijze dient hierop aangepast te worden.</p> <p>Door de ON zijn geen berekeningen gemaakt m.b.t. de grondmechanische stabiliteit.</p> <p>Mede op basis van de nota van inlichtingen nadere verduidelijking gewenst.</p>
908	<p>Schade aan openbare wegen . Volgens vraagspecificatie deel 2 dient de ON vooraf een opname van de te gebruiken wegen te doen en een beheersplan schadevoorkoming op te stellen.</p> <p>De ON stelt dat ingeval van schade aan openbare wegen het risico niet bij de ON ligt, behalve wanneer er sprake is van oneigenlijk gebruik. Bij wie de bewijslast ligt (eigenaar weg of ON) wordt nog bekeken door Wouter Smits.</p>
910	<p>Acties belangengroepen. Dit risico is in conflict met risico 10 van de OG.</p> <p>Wanneer de ON voldoet aan de eisen uit de Overeenkomst en zijn inspanningsverplichting nakomt en er vervolgens toch een actiegroep</p>

# Verlag

	ontstaat dan is dit risico voor de OG. Wordt opnieuw geformuleerd.
913	Calamiteiten vallen buiten het contract. Risico OG Wordt opnieuw geformuleerd.
914	Bovenmatige prijsescalatie door extreme aangelegenheden. Risico OG.

## Risicodossier Opdrachtgever

Het risicodossier van de opdrachtnemer wordt punt voor punt doorgenomen. Risico 20, 29 en 32 vervallen.

Over risico 53 (beoordeling aanbiedingsontwerp door OG) zal nader gesproken worden.

## Projectkwaliteitsplan

Wilbur van Beijnen meldt dat bij het startoverleg van 28-02-2007 enkele aandachtspunten zijn meegegeven richting ON m.b.t. het concept PKP en de diverse DKP (deelkwaliteitsplannen).

Er is wat verschil van inzicht in de op te stellen DKP's. Volgens Wouter Smits dienen op te stellen DKP's gericht te zijn op specifieke onderdelen van het Werk (zoals ontwerp, omgeving en uitvoering).

Integrale zaken (zoals financieel management, organisatiemanagement) dienen binnen het PKP opgenomen te worden.

In vraagspecificatie deel 2, eis 23, is dit gedefinieerd.

Op 09-03-2007 zullen het PKP en de DKP's ontwerp en omgeving ter acceptatie bij de OG worden ingediend. In eerste instantie zal dit digitaal (in PDF) gebeuren. De 2 analoge versies worden nagezonden.

Vervolgens worden de aandachtspunten op het PKP en de DKP's besproken. De ON zal waar mogelijk deze aandachtspunten meenemen.

## Afspraken voor de komende tijd.

Voor de komende periode worden de volgende afspraken gemaakt:

- Te accepteren PKP en DKP's: de bevindingen van de OG zullen schriftelijk kenbaar gemaakt worden
- Er zal een informeel overleg gepland worden over het aanbiedingsontwerp en de vraagspecificatie. Dit overleg zal plaats vinden op maandag 26-03-2007 om 08.00 uur op het kantoor van Projectbureau Zeeweringen te Middelburg.

## In te dienen documenten.

Door de ON worden de volgende documenten ter acceptatie ingediend:

- ✓ Termijnstaat
- ✓ Volmacht van de ON

# Verslag

Daarnaast wordt door de ON een aanvraag voor het verkrijgen van een zekerheidsstelling overhandigd.


De plaatsvervanger van de gevolmachtigde van de ON wordt in week 11 aangewezen en deze volgt nog.

Huib ten Hacken meldt nog dat er op 07-03-2007 een "start werk bespreking" heeft plaats gevonden door het projectteam van de ON.

Aan het projectteam zal voor het onderdeel omgeving dhr Cor Morret worden toegevoegd. Dit zal in het betreffende DKP worden opgenomen.


Om 15.45 uur sluit Wilbur van Beijnen de bespreking en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Voor akkoord:  
Contractgemachtigde ON



5/4/07  
H.L. ten Hacken

Contractgemachtigde OG



5-4-07  
W.F. van Beijnen