



Deelnemers

R. Noordijk en E. van Broekhoven (KPN)
G. van den Wervendorst (Provincie Zeeland)
A. Witkam (Rijkswaterstaat Noordzee)
B. van Leiden (gemeente Vlissingen)
S. Vereeke, L. van Herwerden en E. van Dijke (Rijkswaterstaat Zeeland)
L. Wisse (Waterschap Zeeuwse Eilanden)

Afschrift aan

Deelnemers, Secretariaat
Projectbureau Zeeweringen, P.
Hengst, A. Beaufort, A. Buijs, I.
Lamse

Verslag van

Kabels en leidingen havendam Buitenhaven
Vlissingen

Datum verslag
5 april 2005
Datum bespreking
5 april 2005

Nummer

PZDT-V-05095 ontw

Opgemaakt door
E. van Dijke
Doorkiesnummer
0118-621378
Bijlage(n)
-

Dhr. Wisse start met het voorstellen van de mensen die namens het Projectbureau Zeeweringen aanwezig zijn:

- Simon Vereeke, projectleider techniek
- Leo van Herwerden, hoofd bestekken en uitvoering
- Erik van Dijke, directie UAV op het werk Eilanddijk
- Leo Wisse, werkzaam tijdens de uitvoering van het werk Eilanddijk

De volgende kabel en leidingen beheerders zijn aanwezig:

- ✓ Rob Noordijk, KPN
- ✓ Eduard van Broekhoven, KPN
- ✓ Gerrit van den Wervendorst, Provincie Zeeland
- ✓ Arno Witkam, Rijkswaterstaat Noordzee
- ✓ Bert van Leiden, gemeente Vlissingen.

- ✓ Peter Rijk van Delta Nuts is vanwege een werkoverleg verlaat. (Na de vergadering is door Leo Wisse en Erik van Dijke met hem gesproken).

Dhr. Wisse legt aan de hand van een aantal tekeningen uit welke werkzaamheden aan de havendam zullen worden uitgevoerd.

De bekleding van de havendam van de Buitenhaven te Vlissingen zal door Rijkswaterstaat Zeeland, Projectbureau Zeeweringen worden verbeterd zodat deze voldoet aan de wettelijke norm.

De bestaande bekleding zal worden overlaagd met een laag breuksteen van 0,50 m dik die wordt ingegoten met gietasfalt.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



009413 2005 PZDT-V-05095 ontw
Verslag kabels en leidingen havendam buitenhave



Daarnaast zal op een gedeelte van de kruin van de dam een laag waterbouwasfaltbeton op een laag fosforslakken worden aangebracht, waardoor een dichte constructie ontstaat. Hierdoor zijn aanwezige kabels en leidingen in de toekomst niet of slecht bereikbaar.

Dhr. Wisse legt uit dat het doel van de bespreking is om de volgende zaken vast te stellen:

- Waar liggen kabels en leidingen en van wie zijn ze.
- Dienen deze kabels en leidingen gehandhaafd te blijven.
- Welke voorzieningen getroffen moeten worden om kabels en leidingen, die gehandhaafd dienen te blijven, bereikbaar te maken en te houden.

Provincie Zeeland

Dhr. van den Wervendorst geeft aan dat de verlichting op de havendam eigendom is van de Provincie. Het is de bedoeling dat het havenlicht en het sectorlicht op de kop van de havendam worden overgedragen aan de Provincie.

De Provincie wil de lichtmasten die op de dam aanwezig zijn koppelen aan de lichtmasten nabij de uitwateringssluis die reeds eigendom van de Provincie zijn. Daarnaast wil de Provincie de stroomvoorziening van de lichten op de kop van de havendam worden gevoed door een kabel die gekoppeld is aan een meter van Delta Nuts bedrijven. E.e.a. houdt in dat de noodzakelijke kabels in een mantelbuis gelegd moeten worden

KPN

Vanaf het kantoor van het KNMI loopt een kabel de havendam op. Deze kabels splitst zich vanaf de aansluitkast naast de frietzaak in een aansluiting naar de frietzaak en een aansluiting naar de eerste toegang van de aanwezige steiger.

De vraag is of de aansluiting naar de steiger (Nederlands Loodswezen) gehandhaafd dient te blijven. KPN heeft geprobeerd om contact op te nemen met het Loodswezen, maar heeft een foutief telefoonnummer ontvangen. Dhr. van Dijke zal het juiste telefoonnummer verstrekken (0118-489578 is het juiste nummer). KPN zal dit verder uitzoeken.

Rijkswaterstaat Noordzee

Deze instantie heeft één kabel in beheer ten behoeve van de nautofoon op de kop van de havendam. Deze kabel loopt vanaf het KNMI-gebouw tot en met de kop van de dam. Deze kabel kan komen te vervallen omdat de nautofoons niet meer gebruikt worden.

De voeding van de verlichting op de dam komt nu uit de kast halverwege de dam. Vanaf de laatste lantaarn op de dam is een aftakking gemaakt naar het havenlicht op de kop van de dam.

Dhr. van den Wervendorst geeft aan dat de Provincie Zeeland geen voorstander is van voeding d.m.v. zonne-energie. De voorkeur gaat derhalve uit naar een voeding met behulp van een kabel.

Gemeente Vlissingen

De gemeente Vlissingen is verantwoordelijk voor de aanwezige bermverlichting van de Eilanddijk en de verlichting van het kunstwerk op de dam.



Hierover waren in een eerder stadium afspraken gemaakt.

De bovenzijde van de nieuwe bekleding komt gelijk met de bovenzijde van de betonnen voet waarop het kunstwerk staat. Dhr. Wisse vraagt of de eigenaresse van de frietzaak op de dam al contact heeft opgenomen met de gemeente over een aansluiting op de riolering. Hier is bij de gemeente nog niets van bekend. Zal intern worden nagegaan.

Dhr. van Dijke vraagt de aanwezige beheerders om op papier te zetten welke voorzieningen noodzakelijk zijn t.b.v. de kabels en leidingen. Het gaat hierbij dan om de plaats en diameter van mantelbuizen, constructie van trekputten etc. De kabel- en leidingbeheerders zullen hiervoor zorgen.

Het zou zo kunnen zijn dat vanuit waterkeringstechnisch oogpunt eisen gesteld worden aan de trekputten. Dit zal worden nagegaan bij het Waterschap of de Provincie.

Dhr. van Broekhoven geeft aan dat 3 maanden voor uitvoering van de werkzaamheden e.e.a. bij KPN bekend moet zijn. Dhr. van Dijke geeft aan dat verbeteringswerkzaamheden aan de dam niet starten voor 1 april 2006. Hier is dus nog enige ruimte.

Dhr. Wisse vraagt of het mogelijk is om electriciteits- en telecomkabels te bundelen in één mantelbuis. Dhr. van Broekhoven geeft aan dat dit gezien de korte afstand geen bezwaar is.

Dhr. van den Wervenhorst wijst erop dat de trekputten een voldoende grote diameter moeten hebben en dat een trekkabel aanwezig moet zijn. Dit zal worden aangegeven in de specificaties.

Dhr. Wisse deelt mee dat ook aan Delta Nuts zal worden gevraagd waar voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen aan dienen te voldoen.

Dhr. van den Wervenhorst en dhr. Witkam geven aan dat op de dam een oude lichtopstand aanwezig is die geen dienst meer doet en derhalve kan komen te vervallen.



Na de bespreking is door dhr. Wisse en dhr. van Dijke gesproken met dhr. Rijk van Delta Nuts.

Delta Nuts

Na de bespreking is gesproken met Peter Rijk van Delta Nuts.

Er loopt een waterleiding naar de frietzaak op de dam. Hierover zal met de eigenaresse van de frietzaak gesproken moeten worden.

Er zijn geen gasleidingen aanwezig op de dam, dit is dus niet van toepassing.

Er loopt een laagspanningskabel van Delta Nuts naar een kast halverwege de dam.

Hiervoor zullen voorzieningen getroffen moeten worden.

Aan dhr. Rijk wordt gevraagd of hij op papier wil zetten waar de voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen aan moeten voldoen. Hij zal hiervoor zorgen.

Wanneer alle eisen m.b.t. de voorzieningen zijn ontvangen zal een nieuwe bespreking worden belegd om definitieve afspraken te maken.