



**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse  
Eilanden  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
P/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T (0118) 62 13 70  
F (0118)621993  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**

# verslag

Verslag van **vissershaven Bruinisse**  
Datum bespreking **25 februari 2010**  
Deelnemers

Afschrift aan

Secretariaat PBZ

**Datum**  
4 maart 2010

**Nummer**  
PZDT-V-10 067 ontw

**Bijlage(n)**

Op 25 februari 2010 is er een overleg geweest met [redacted] en [redacted] van de gemeente Schouwen Duiveland, over de werkzaamheden aan de vissershaven in Bruinisse in 2010-2011.

## **Contract/Budget**

In het vorige overleg is het voorstel besproken om het budget voor de steenbekledingen van Projectbureau Zeeweringen over te dragen naar de gemeente zodat deze werkzaamheden opgenomen kunnen worden in het contract van de gemeente. Hierover dient nog wel afstemming plaats te vinden, ook in verband met bijvoorbeeld onvoorziene kosten tijdens de uitvoering. PBZ komt met een voorstel (**actie PBZ**).

Tevens dient er tijdens de uitvoering een toetsing plaats te vinden van de nieuw aan te leggen steenbekleding. PBZ komt met een voorstel (**actie PBZ**).

PBZ geeft aan dat het merendeel van de werken aanbesteed wordt middels construct/prestatiecontracten. De gemeente geeft aan dat zij Grontmij hebben ingeschakeld om het contract op te stellen. Waarschijnlijk wordt dit een RAW bestek.

## **Voorontwerp PBZ**

Projectbureau Zeeweringen heeft een voorontwerp gemaakt voor de steenbekledingen in de haven. Dit ontwerp wordt toegelicht. E.e.a. is nog wel afhankelijk van de plannen van de gemeente met betrekking tot de herinrichting van het havenplateau. De toetsingen van de waterkering zijn volgens afspraak opgestuurd naar de gemeente.

Er dienen door PBZ nog extra boringen in de steenbekleding uitgevoerd te worden (**actie PBZ**).



015155 2010 PZDT-V-10067 ontw

Vest Verslag Vissershaven Bruinisse 25 februari 2010 r

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau ZeeweringenDatum  
4 maart 2010Nummer  
PZDT-V-10 067 ontw

De gemeente bekijkt de mogelijkheid om schanskorven op het haventerrein te plaatsen. PBZ geeft aan dat deze op zich onderdeel van de waterkering kunnen vormen maar dat het waarschijnlijk eenvoudiger en goedkoper is om schanskorven te plaatsen op de nieuw aan te leggen steenbekleding. Deze hebben dan geen waterkerende functie en hoeven ook niet aan alle eisen die daarmee samenhangen te voldoen.

De gemeente vraagt naar de mogelijkheid om het terrein deels te verhogen. PBZ geeft aan dat dit mogelijk is maar dat er dan wel goed gekeken moet worden naar de stabiliteit van de bestaande damwand.

PBZ informeert naar de eigendom situatie rondom de haven, met name ter plaatse van de loodsen. De gemeente zoekt dit uit (**actie gemeente**).

De container naast de loodsen is eigendom van de gemeente, deze kan verplaatst worden. Tevens is het rooien van een stukje struweel een aandachtspunt.

Er dient nog een klein stukje damwand in de haven getoetst te worden evenals een stukje basalt (**actie PBZ**).

De gemeente geeft aan dat het masterplan voor de vissershaven op 25-2-2010 vastgesteld wordt in de gemeenteraad. De vissers zijn inmiddels akkoord met het masterplan.

De gemeente wil het project in september 2011 afgerond hebben. Dit betekent dat de uitvoering in juli 2011 afgerond dient te zijn. E.e.a. hangt samen met de subsidieverlening.

PBZ geeft aan dat de planfase en het vergunningen traject bij de werken van PBZ zeer tijdrovend is. PBZ zal een overzicht aanleveren met de benodigde vergunningen en doorlooptijden (**Actie PBZ**).  
Tevens zoekt PBZ uit of het projectgebied onder Natura 2000 valt, waardoor ook een NB-wet vergunning moet worden verkregen.

De gemeente zal een vervolgspraak plannen zodra de plannen van de gemeente verder uitgewerkt zijn. Dit zal waarschijnlijk eind april zijn. (**actie gemeente**).

**Acties:**

Actie	Houder	Gereed
Voorstel rondom budget	PBZ	1-5-10
Voorstel toetsing uitvoering	PBZ	15-4-10
Extra boringen steenbekleding	PBZ	afgerond
Situatie eigendom percelen haven	Gemeente	1-5-10
Toetsing basalt/damwand	PBZ	15-4-10
Doorlooptijd plannen/vergunningen	PBZ	15-4-10
Plannen vervolgspraak	Gemeente	1-5-10