

# Verslag

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

## Deelnemers

Leo van Hese (voorz), Cees Horsman,  
Noach Roelse en Cees la Grand  
(Rijkswaterstaat Zeeland)  
Rien Vroegop en Ad Buijs (Waterschap  
Zeeuwse Eilanden)  
Remco van der Voorden, Ad Ouwerkerk,  
Jaap Welleman en Ko Roelse (Combinatie  
Zeeuwse stromen)

## Afschrift aan

Deelnemers, secretariaat  
Projectbureau Zeeweringen, Hans  
Koevoets, Jack v/d Horst, Simon  
Vereeke en Silvester Vermunt  
(Rijkswaterstaat)  
Jan Huijbers en Corné Appelo  
(Combinatie)

## Verslag van

6<sup>e</sup> bouwvergadering bestek ZLR-5893

Datum verslag

Datum bespreking

8 december 2005

## Nummer

PZDT-V-05440 uitv.

Opgemaakt door

Cees la Grand

Doorkiesnummer

06-51063849

Bijlage(n)

1

### 1. Opening.

Dhr. van Hese opent de zesde bouwvergadering m.b.t. bestek ZLR-5893, het ontwerpen van de glooiingconstructie voor drie locaties en het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Hoedekenskerkepolder en heet de aanwezigen van harte welkom.

### 2. Mededelingen

Geen.

De agenda wordt vastgesteld.

### 3. Ingekomen stukken

- Afwijkingsrapportnr. 5: Het aanleggen van een dijkovergang t.b.v. fietsers en van een fietsonvriendelijke onderhoudsstrook (inclusief prijsaanbieding)

### 4. Verslag vorige vergadering.

Tekstueel:

Blz. 1: Huijbers wordt Huijbers.

Naar aanleiding van:

Geen opmerkingen

### 5. Actielijst.

02-02 Prijsaanbieding oprit ca. is ingediend actie afvoeren

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



009756 2005 PZDT-V-05440 uitv  
ninge/Verslag 6e bouwvergadering ZLR 5893 Hoedek

04-02 Uitvoeringsontwerp ca. t.b.v. zuidelijke havendam in het kader van de proef met een alternatieve overlaging, het zgn. Infra Elast, is ontvangen **actie afvoeren**

**6. Stand van werkzaamheden en tijdschema**

De heer Ko Roelse geeft een toelichting:

- de vakken 1, 2 en 3 zijn gereed inclusief de dijkovergang t.b.v. de fietsers en de fietsonvriendelijke onderhoudsstrook m.u.v. de slijtlaag en het inzaaien.
- vak 6 is gereed m.u.v. de slijtlaag en het inzaaien.
- vak 10 is gereed m.u.v. de slijtlaag. In dit vak moeten nog 3 zgn. kikkers aangebracht worden i.p.v. de terug aan te brengen bolders, hierover is overleg gepleegd met de watersportvereniging.

Door de heer van Hese wordt medegedeeld dat de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 92.8 lid 1 van het bestek, welke een onderdeel vormen van de hierboven genoemde werkzaamheden, derhalve eveneens gereed zijn.

De heer van Hese deelt verder mede dat de 1<sup>e</sup> proef voor het aanbrengen van een alternatieve overlaging met het zgn. Infra Elast op de zuidelijke havendam van de gemeentehaven is mislukt

Er is inmiddels een 2<sup>e</sup> proef met een nieuwe alternatieve overlaging aangebracht.

Deze proef is nog niet getest.

Afgesproken wordt dat in aanwezigheid van de belanghebbenden er met een kraan over deze overlaging zal worden gereden en er een stukje zal worden opengebrouwen om de kwaliteit van de overlaging te bepalen.

Wanneer deze test positief uitvalt zal de alternatieve overlaging in overleg met de afdeling kennis van het projectburo Zeeweringen verder worden getest.

De heer van Hese vraagt de aannemer n.a.v. de ingediende tekeningen t.b.v. de uitvoeringsontwerpen ook de berekeningen in te dienen (**actie 06-01**).

**7. Contract en Financiën**

De 3<sup>e</sup> termijn van betaling is door de aannemer ingediend en de prestatieverklaring is hiervoor opgemaakt en ingezonden naar de opdrachtgever. De ontwerp wijzigingsovereenkomst ZLR-5893a is bij de afdeling BIO van Rijkswaterstaat Zeeland ingediend en zal z.s.m. ter tekening aan de aannemer worden gezonden.

**8. Kwaliteit, Arbo en Milieu**

De heer Noach Roelse deelt mede dat de kwaliteitsregistratie van de aannemer is gecontroleerd en in orde is bevonden.

**9. Tewerkstelling van vreemdelingen op het werk**

Dit is momenteel niet van toepassing

**10. Rondvraag.**

De heer van der Voorden vraagt of de in 2005 uitgevoerde werkzaamheden als opgeleverd beschouwd kunnen worden zodat de onderhoudsperiode kan ingaan.

De heer van Hese antwoordt dat het voltooide werk in de vakken 1, 2, 3, 6 en 10 in aanwezigheid van aannemer conform paragraaf 9 van de UAV 1989 op 1 december is opgenomen en goedgekeurd m.u.v. de restpunten zoals vermeld onder punt 6 van dit verslag. Genoemde werkzaamheden kunnen conform paragraaf 10 van de UAV 1989 derhalve als opgeleverd beschouwd worden, zodat de onderhoudsperiode voor deze vakken in kan gaan.

De heer Buijs vraagt welke personen in de winterperiode bereikbaar zijn bij eventuele calamiteiten.

De heer van Hese antwoordt dat dit de volgende personen zijn:

**Aannemer:**

Jaap Welleman	0651090260
Ko Roelse	0651506392

**Rijkswaterstaat:**

Leo van Hese	0620420491
Noach Roelse	0652354700
Cees Horsman	0620420496

**11. Volgende vergadering.**

Datum: Donderdag 2 maart 2006

Tijd: 15.00 uur

Plaats: Directieket Willem Annapolder.

**12. Sluiting**

Dhr. Van Hese sluit om 16.00 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Voor Akkoord  
Kapelle, 2 maart 2006

De directie UAV

De aannemer

**ACTIELIJST 6° bouwvergadering van bestek ZLR-5893 Hoedekenskerkepolder**

<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Naam</b>
06-01	Berekening uitvoeringsontwerpen	Jaap Welleman

**AGENDA 7<sup>E</sup> BOUWVERGADERING BESTEKNR. ZLR-5893**

Plaats: Directieket Willem Annapolder  
Datum: 2 maart 2006  
Tijd: 15.00 uur

1. Opening
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Verslag vorige vergadering (8 december 2005)
5. Actielijst
6. Stand werkzaamheden en tijdschema
7. Contract en financiën
8. Kwaliteit, ARBO en Milieu
9. Tewerkstelling van vreemdelingen op het werk
10. Rondvraag
11. Volgende vergadering
12. Sluiting

## Lijst afwijkingsrapporten bestek ZLR-5893 Hoedekenskerkepolder

NUMMER	OMSCHRIJVING	WIJZIGINGSAFHANDELING
1.	Waterslot in profiel 2 en 3 tot bovenzijde bekleding uitvoeren met breuksteen 90/180 mm en ingieten met asfaltmestiek	Geen verrekening
2.	De aansluiting tussen de kreukelberm en de overlaging tussen dp 353 + 50 m en dp 364 + 14 m en tussen dp 367 + 55 m en dp 371 + 49 m is niet goed te maken	Geen verrekening
3.	In dwarsprofiel 2 het teenschot behouden op NAP - 1.80 en de overlaging beneden NAP aanbrengen overeenkomstig dwarsprofiel 1	Wijzigingsovereenkomst
4.	I.v.m. steile vooroever tussen dp 359 + 10 m en dp 359 + 45 m is het niet mogelijk de kreukelberm volledig aan te brengen	Wijzigingsovereenkomst
5.	Het aanbrengen van 0,15 m open steenasfalt i.p.v. 0,06 m grindasfaltbeton en het maken van een dijkovergang voor fietsers	Wijzigingsovereenkomst