

Verslag



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Deelnemers

Midden- Betuwe/ J.D. Janse: L.J. Versluis,
J. Roele en G. Eikelenboom .
Waterschap Het Vrije van Sluis:
M.C. Stroo. En W. de Ruijsscher.
Rijkswaterstaat: L. van Herwerden(voorz.),
E. van Dijke en A. Dekker.

Afschrift aan

Deelnemers, L. Boom, A. Hoekstra,
P. Hengst, Y. Provoost, M. Meulblok en
A. Maranus (RWS).
J. van Dijk en (Midden- Betuwe/ J.D.
Janse).
A.M. de Jong (secretariaat).

Verslag van

9^o bouwvergadering ZL-4567

Opgemaakt door

A.Dekker.

Datum bespreking

2 oktober 1998

Nummer

PZDT-V-98-558.uitv. (ZL-4567/9)

Doorkiesnummer

0113-241377

Bijlage(n)

-

1. Opening en mededelingen.

Dhr. van Herwerden opent de vergadering om 9.00 uur en heet alle aanwezigen welkom op de negende bouwvergadering van bestek ZL- 4567, herstellen glooiingen Hoofdplaatpolder.

Er zijn geen mededelingen

Dhr. Maranus is met kennisgeving afwezig.

2. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Verslag vorige vergadering.

Tekstueel :

Datum bespreking 22 juli 1998 moet zijn 11 september 1998

Blz.1. punt 2. regel 2.

Stichting fonds GWW bestek moet zijn :

Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW

Projectbureau Zeeweringen

Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres p/a Waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 241370

Telefax (0113) 216124

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse Waterschappen en de Provincie Zeeland



002193 1998 PZDT-V-98558 uitv
9e bouwverslag z1 4567 Hoofdplaat



Inhoudelijk:

Blz. 1. punt 2.

Het betalingsbewijs van de Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW is niet goed. Het is een betalingsbewijs van het CROW en er is geen 0,15% afgedragen, maar 0,05%.

Dit komt omdat de aannemer het bedrag op het verkeerde bankrekening nummer heeft gestort.

De aannemer zal zorgen dat dit in orde komt.

Blz. 1. punt 3. 6° en 7° Regel.

Er zijn fouten gemaakt met de taludhelling.

De helling is steiler aangelegd dan voorzien.

De gerealiseerde helling is gelukkig dusdanig dat de glooiing bij de volgende toetsing alsnog goed is.

De fout is in de hand gewerkt door een fout op de bestektekening.

Deze fout is in eerste instantie een fout van de directie.

De aannemer gaat hierbij echter niet vrijuit.

E.e.a. laat onverlet het gegeven dat de aannemer de directie dient te wijzen op fouten en onvolkomenheden.

In het contract gaat conform UAV het bestek boven de tekeningen.

De aannemer heeft zich niet gehouden aan de in het bestek voorgeschreven taludhelling.

Aangezien er naar het zich laat aanzien thans geen gevolgen zijn, zal het wel met een sisser aflopen.

Doch laat dit een waarschuwing zijn voor de combinatie, waarbij beide aannemers in principe hoofdelijk aansprakelijk zijn en derhalve ieder de plicht hebben de opdrachtgever te waarschuwen voor onvolkomenheden.

Indien de glooiing zou worden afgekeurd, zou dit voor de aannemer ook nog wel eens een vervelend staartje kunnen hebben gehad.

Verder zijn er geen opmerkingen.

Het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend.

4. Actielijst.

01 / 05 Certificaten bouwstoffen / materialen.

Vooronderzoek asfalt is ontvangen. (actie afgehandeld).

07 / 01 Verrekenen onkosten DOW.

Bijlage 1 moet aangepast worden e.e.a. zal uitgezocht worden door Dhr. Versluis (actie handhaven).

08 / 01 Overgang tussen blokken en zuilen.

De naad moet nog dichtgezet worden en de overgang zal voor de tweede keer ingewassen worden.

De aannemer zal er aan blijven werken tot het goed is. (actie handhaven).

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1948-1950

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1948-1950

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



08 / 02 Verslag toolboxmeeting.
Het verslag is ontvangen. (actie afgehandeld).

5. Stand werkzaamheden en tijdschema.

Aanstaande maandag 4 oktober komt er een schip met fosforslakken.
De werkweg is op \pm 600 m. na geprofileerd.
Aanstaande Dinsdag 5 oktober zal dit profileren klaar zijn.
Dinsdag start de Z.A.O. met asfalteren van de werkweg en hoopt daar donderdagavond 8 oktober mee klaar te zijn.
Maandag 4 oktober wordt er een begin gemaakt met het rijden van klei in de bermén.
De aannemer heeft nog veertien dagen de tijd om 2000 m³ grond te verzetten; als het weer meewerkt zal dit geen probleem zijn.
De glooiing is compleet.
De slijtlaag op de werkweg zal na 1 mei 1999 (dit is na de onderhoudsperiode) aangebracht worden.
Dhr. Stroo zegt dat op het eerste stuk van de werkweg, vanaf dijkpaal 61 de klei nog een halve meter binnen de piketten zit en wil dat de aannemer dit aanpast.
Dhr. Versluis zegt toe dat dit aangepast zal worden en dat de opdrachtgever zich geen zorgen hoeft te maken over de ondergrond deze wordt gecontroleerd met dichtheidsmetingen.
Er wordt geen asfalt gedraaid voordat de ondergrond in orde is.

6. Contract en financiën.

De aannemer heeft de 1^e staat van meerwerk ingediend.
Deze is opgestuurd naar de afdeling contractzaken in Middelburg.

7. Kwaliteit, ARBO en milieu.

Het bandijzer waar de zuilen mee voor vervoer gebandeerd waren is moeilijk te verkopen bij een schroothandel.
Dhr. Eikelenboom zal hier een alternatief voor zoeken.
(actie 09 / 01 G. Eikelenboom).

8. Rondvraag.

Dhr. Eikelenboom:
Midden Betuwe wil volgende week de uitvoerderskeet weg halen, kan dit?
De directie heeft geen bezwaar.

Dhr. Versluis:
Blijft de directiekeet nog in gebruik voor het proefvak bestek ZL-4693 ?
Ja, voorlopig blijft hij nog in gebruik.

Dhr. Stroo:
De fosforslakken die op de overgang liggen nabij dijkpaal 68 kunnen daar blijven liggen.
Over de fosforslakken in het stuk werkweg tussen dijkpaal 68+70 en de overgang wordt nog nagedacht.

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945



9. Volgende vergadering.

De volgende vergadering zal gehouden worden op 23 oktober om 9.00 uur in de keet aan de dijk bij Hoofdplaat.

10. Sluiting.

Om 10.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Hoofdplaatpolder, 23 oktober 1998.

Voor accoord
de directie UAV,

Voor accoord
De aannemer of gevolmachtigde,

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



Actielijst van de 9^e bouwvergadering bestek ZL-4567 02-10-98.

Nummer:	Omschrijving:	Naam:
07 / 01	Verrekenen onkosten DOW	L. van Herwerden.
08 / 01	Overgang tussen blokken en zuilen	G. Eikelenboom.
09 / 01	Opruimen bandijzer	G. Eikelenboom.

Agenda 10^e bouwvergadering bestek z1- 4567.

Plaats : Directiekeet Hoofdplaatpolder.
Datum : 23 oktober 1998.
Tijd : 9.00 uur.

1. **Opening en mededelingen.**
2. **Ingekomen stukken.**
3. **Verslag vorige vergadering.**
4. **Actielijst.**
5. **Stand werkzaamheden en tijdschema.**
6. **Contract en financiën.**
7. **Kwaliteit, ARBO en milieu.**
8. **Rondvraag.**
9. **Volgende vergadering.**
10. **Sluiting.**

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

1968
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN
48106

UNIVERSITY MICROFILMS

300 N. ZEEB RD.
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106

UNIVERSITY MICROFILMS

SERIALS ACQUISITION

300 N. ZEEB RD.

ANN ARBOR

UNIVERSITY MICROFILMS

INTERNATIONAL

300 N. ZEEB RD.

ANN ARBOR

UNIVERSITY MICROFILMS

INTERNATIONAL