



## Toetsrapport

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse  
Eilanden  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
P/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T (0118) 62 13 70  
F (0118) 62 19 93  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**  
A.M. de Jong

T (0118) 62 13 80  
annemarie.de.jong@rws.nl

---

Verslag van Anne Marie de Jong Zeegrasverplaatsingen maart 2010  
Datum start verplaatsingen 1 maart 2010  
Aan Bert Kortsmit  
Roy v/d Voort  
Afschrift aan

---

**Datum**  
8 april 2010

**Nummer**  
PZDB-V-10059

**Bijlage(n)**  
-

Toetsrapport 01 contract ZLD-6606 (uitvoering zeegrasmitigaties in de Oosterschelde)

Verslag van gehele duur van de uitvoering in maart 2010.

Foto's op G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\  
Algemeen\foto's\Proeven\Zeegras verplanten\Zeegras 2010.

De voortgang is besproken in een aantal overleggen:


- PZDB-V-10021 8 februari (begeleiding en monitoring)
- PZDB-V-10038 11 februari (onderzoeksgroep)
- PZDB-V-10054 26 februari (voortgangsverslag 01)
- PZDB-V-10058 3 maart (verslag n.a.v. incident Roelshoek)
- PZDB-V-10067 10 maart (voortgangsverslag 02)
- PZDB-V-10073 15 maart (voortgangsverslag 03)
- PZDB-V-10101 7 april (evaluatie)

**Aanwezige begeleiding op 1 maart conform Nb-wetvergunning bij Slikken van Viane: Wouter Suykerbuyk (contract nr. 31034252).**

**Aanwezige fulltime begeleiding vanaf 2 maart conform gedoogbeschikking bij plantlocaties: Wouter Suykerbuyk (nr. 31034252), soms aangevuld met of vervangen door Laura Govers van Radboud Universiteit Nijmegen.**

Vrijdag 26 februari 2010

Roy v/d Voort is aanwezig geweest bij de toolboxmeeting van de firma BTL (afschrift verslag PZDB-V-10055) en daarna geweest met RU op locatie Viane Oost.



014814 2010 PZDB-M-10059

n.a.v. Toetsrapport 01 contract ZLD 6606 zeegrasverp



Maandag 1 maart 2010

Wouter Suykerbuyk is aanwezig geweest bij de rooiwerkzaamheden bij Viane.

Dinsdag 2 maart 2010

Roy v/d Voort en Anne Marie de Jong zijn aanwezig geweest bij het afgraven, schelpen storten en verplaatsen van zeegras. Vanwege het gebrek aan begeleiding van BTL op de mitigatielocatie Roelshoek verloopt het werk traag. Tevens speelt de zachte ondergrond van het slik de werkzaamheden parten. Regelmatig blijft een kraantje of rupsdumper vastzitten. De proef met het infresen of inrijden van de schelpen wordt verplaatst. De niet geplante graszoden overtijen op het slik.

Woensdag 3 maart 2010

Paniek!!!

Dinsdag tijdens het terugrijden naar Roelshoek kwamen de dumper en een kraan zo vast te zitten dat ze niet meer te redden waren. De medewerkers konden nog net op tijd voor het wassende water vluchten. Roy v/d Voort heeft deelgenomen aan een spoed overleg met de provincie, BTL en RUN. Roelshoek wordt in 2010 ingeruild worden voor Krabbekreek Noord.

Geen rooiwerkzaamheden bij Viane Oost.

Donderdag 4 maart 2010

Wouter Suykerbuyk aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek Noord.

Geen rooiwerkzaamheden bij Viane Oost.

Vrijdag 5 maart 2010

Laura Govers aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek Noord.

Maandag 8 maart 2010

Wouter Suykerbuyk aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek Noord.

Dinsdag 9 maart 2010

Laura Govers aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek Noord. Roy v/d Voort en Anne Marie de Jong aanwezig geweest bij het voortgangsoverleg 02 in Bruinisse (PZDB-V-10067).

Woensdag 10 maart 2010

Wouter Suykerbuyk aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek Noord. Enkel in de ochtend plantwerkzaamheden.

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

**Datum**

8 april 2010

**Nummer**

PZDB-V-10059



#### Donderdag 11 maart 2010

Wouter Suykerbuyk aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek Noord in de ochtend en op en neer geweest naar rooiwerkzaamheden Viane Oost. Gijs Kos (ecoloog Zeeweringen) aanwezig bij de plantwerkzaamheden Krabbenkreek Noord in de namiddag. Laatste zeegras geplant.

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

**Datum**

8 april 2010

**Nummer**

PZDB-V-10059

#### Vrijdag 12 maart 2010

Wouter Suykerbuyk aanwezig bij de werkzaamheden Krabbenkreek Noord (ingraven schelpen, frezen schelpen). Onvoldoende schelpen besteld, werkzaamheden lopen door naar zaterdag.

#### Zaterdag 13 maart 2010

Wouter Suykerbuyk aanwezig bij de werkzaamheden Krabbenkreek Noord (ingraven schelpen, frezen schelpen). Nog steeds onvoldoende schelpen besteld, dus werkzaamheden nog niet afgerond. Schelpen frezen wel afgerond.

#### Maandag 15 maart 2010

Bij de rooilocatie gekeken naar sporen van transport. Roy v/d Voort en Anne Marie de Jong aanwezig geweest bij het voortgangsoverleg 03 in Bruinisse. Daarna naar Krabbenkreek Noord en kleine punten van aandacht genoteerd. Deze punten worden binnenkort besproken in klein comité.

#### Dinsdag 16 maart 2010

Laatste werkzaamheden (ingraven schelpen), Wouter Suykerbuyk aanwezig geweest. Dijk gefatsoeneerd en alles opgeruimd.

#### 7 april 2010

Evaluatie met BTL, Universiteit en Rijkswaterstaat. Totaal is 350 m2 gerooid en geplant, waarvan alles met een schelpenlaag. Zier verder verslag PZDB-V-10101. Tijdens het rooien en planten is er een maal inspectie van de provincie geweest.

Opgemaakt te Middelburg, maandag 8 april 2010

  
Anne Marie de Jong