



Deelnemers

Albert Dijkstra (gemeente Vlissingen)
Jan Risseeuw (gemeente Vlissingen)
John Joosse (gemeente Vlissingen)
Bram Rietbergen (projectbureau)
Klaas Kaslander (projectbureau)
Hans Everaars (waterschap)

Afschrift aan

Deelnemers
Secretariaat PBZ
Andre Marinisse (waterschap)
Simon Vereeke (projectbureau)
Anneke McGovern (projectbureau)
Gert Jan Wijkhuizen
(projectbureau)
Walter Vael (gemeente Vlissingen)
Wim Crusio (gemeente Vlissingen)
Erik van Dijke (projectbureau)

Verslag van

Bestek Boulevard Bankert en Evertsen

Datum verslag

24 juli 2008

Datum bespreking

22 juli 2008

Nummer

PZDT-V-08265best

Opgemaakt door

K. Kaslander

Doorkiesnummer

0118 62 1404

Bijlage(n)

Naar aanleiding van de werkzaamheden die projectbureau Zeeweringen in 2009 aan de boulevard Bankert en Evertsen gaat uitvoeren, heeft er een gesprek plaats gevonden met de strandwacht van het badstrand Vlissingen, dhr. Albert Dijkstra.

Belangrijke punten die tijdens dit overleg aan de orde zijn geweest zijn:

1. **Fasering** en uitvoeringsperiode is als volgt vastgesteld. Fase 1 (Nolledijk t/m Badcaissons 1 maart tot 10 april. Fase 2 (Badcaissons tot Coosje Buskensstraat 1 april tot 1 juni;
2. Dhr. Albert Dijkstra geeft aan dat het niet acceptabel is als zowel het Nollehoofd niet bereikbaar is als de dijkovergang bij de Zwanenburgseweg. Als beide toegangswegen zijn afgesloten is het **Nollestrand** onbereikbaar voor hulpdiensten. Deze laatste moet namelijk ook worden aangepast in het kader van de Zwakke Schakel. Er dient hierover afstemming plaats te vinden met Zwakke Schakels.
3. De badgasten moeten middels **bebording** op de hoogte worden gesteld van de werkzaamheden op het strand. Bijvoorbeeld bord plaatsen aan de paalhoofden. Afzetting van het werk kan door afsluiten opritten en verwijderen/afsluiten trappen. Dit kan in overleg met dhr. Dijkstra.
4. De **zomerhuisjes** worden vanaf de laatste week maart geplaatst en verhuurt vanaf 1 mei. Door het Projectbureau Zeeweringen moet verder worden afgestemd met de verhuurder.
5. Vanaf 1 april vindt de **inrichting van het strand** plaats (b.v. prullebakken en vlaggemasten plaatsen). 15 mei moet het strand ingericht zijn.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax 0118 62 1993

E-mail kaslanderk@dzi.rws.minvenw.nl

Internet www.zeeweringen.nl



013232 2008 PZDT-V-08265 best

levarVerslag vergadering met strandwacht 22 juli 2008



6. Betreffende de **zonneplateau's** geeft dhr. Albert Dijkstra aan dat er gevaarlijke situaties voor kunnen doen bij het passeren van grote schepen. De zonnende gasten kunnen van de plateau's afspoelen en in zee terecht komen.
7. De **trappen** t.p.v. het badcaisson worden verwijderd. Omdat gemeente Vlissingen nieuwe trappen wil plaatsen, hoeft het herplaatsen niet in het bestek te worden opgenomen. Gemeente Vlissingen probeert tekeningen van de fundaties van de trap aan te leveren. Dhr. Risseeuw neemt hierover contact op met Projectbureau Zeeweringen om dit verder af te stemmen.
8. Dhr. Albert Dijkstra wil **extra toegangen** tot het strand middels oprit en/of trappen. Dit kan worden afgestemd met het waterschap en valt buiten de scope van Zeeweringen.