


Verslag

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Deelnemers



Afschrift aan
Deelnemers



Secretariaat AXZ

Verslag vergadering
Werkzaamheden Onrustpolder en Vliete- en
Thoornpolder (Roompotparken)

Datum verslag
17 maart 2006

Datum bespreking
15 maart 2006

Nummer
PZDT-V-06100 best

Opgemaakt door

Doorkiesnummer
0118

Bijlage(n)

-

De steenbekleding op dijken langs de kust en de Zeeuwse wateren, is niet overal voldoende sterk. Dat is midden jaren negentig uit onderzoek gebleken. Daarom is in 1996 Projectbureau Zeeweringen opgericht met als taak de steenbekledingen te verbeteren. Zowel de Westerschelde als de Oosterschelde zijn opgedeeld in verschillende dijkvakken waarvan er ieder jaar een aantal worden versteekt. Volgens de planning moeten deze werkzaamheden in 2015 voltooid zijn.

In 2007 zal de Vliete- en Thoornpolder worden aangepakt, de verbeteringswerken voor de Onrustpolder staan op voor 2008. Beide dijkvakken liggen dicht bij een Roompotpark: resp. camping "de Roompot" en "de Banjaard". Om tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden zo min mogelijk overlast te bezorgen aan bv. recreanten zijn er een aantal zaken besproken met dhr. .

Wat de Vliete- en Thoornpolder betreft: Allereerst is gekeken naar het duingebied nabij camping de Roompot, tussen dijkpaal 1901 en dijkpaal 1905. De glooiing is in dit traject door het nabijgelegen duingebied ondergestoven. De laagdikte van het zand dat in de huidige situatie over de bekleding van de dijk ligt varieert van 1m tot 2,5 meter dikte. In het ontwerp wordt deze bestaande bekleding overlaagd met een met asfalt vol-en-zat gepenetreerde laag breuksteen. Om dit te kunnen realiseren is het nodig het zand tijdelijk opzij te zetten en de huidige bekleding vrij te maken van zand. Hiervoor is een brede werkstrook nodig. Vooraf aan de werkzaamheden moeten echter wel de bomen worden gerooid die in dit duingebied aan de teen van de dijk aanwezig zijn. Later zal hier nieuwe beplanting worden teruggeplaatst.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax 0118 62 1993
E-mail @dzt.rws.minvenw.nl
Internet www.zeeweringen.nl



010620 2006 PZDT-V-06100 best

b-b-0Overleg Werkzaamheden Onrustpolder en Vliet

Iedereen kan zich vinden in het voorstel om voor 1 april de bomen te rooien, 1 april te beginnen met het werk bij dijkpaal 1905 en dan vervolgens richting het oosten te werken. In de voor de Roompot drukste tijd van het jaar zijn de werkzaamheden bij het duingebied dan al klaar.

Het tweede punt van aandacht is de transportroute. [REDACTED] heeft hiervoor een opzet gemaakt, waarin gebruik wordt gemaakt van de Longroomweg. Voor de camping is dit niet bezwaarlijk, omdat zij deze weg niet als ontsluitingsweg voor de camping gebruikt.

[REDACTED] geeft aan dat het belangrijk is de campinggasten goed te informeren over de komende werkzaamheden. Hij stelt voor een informatiefolder te maken voor de recreanten. [REDACTED] geeft aan dat dit altijd gebeurt en zal deze vraag verder doorspelen naar de afdeling communicatie van PbZ.

Verder geeft [REDACTED] aan dat hij belangstelling heeft voor vrijkomende bekledingsmaterialen, om te kunnen hergebruiken in de havendam van het haventje. Deze havendam is privé-eigendom. [REDACTED] zal dit intern bij PbZ bespreken.

De uitvoeringswerkzaamheden aan het dijkvak Onrustpolder bij de Banjaard gaan in het voorjaar van 2008 van start. Voor dit park wil [REDACTED] ook graag een informatiebrochure. [REDACTED] geeft dit ook door. Verder zou het volgens dhr. [REDACTED] ook goed zijn als het Projectbureau tijdens de jaarlijkse vergadering van de vereniging van eigenaren van het recreatiepark wat zou vertellen over de aanstaande werkzaamheden aan het dijkvak Onrustpolder.

Het heeft de voorkeur om de werkzaamheden per deeltraject uit te voeren, zodat niet in één keer het hele vak voor recreanten onbereikbaar is. Het liefst wordt van oost naar west gewerkt.

Actielijst:

1. [REDACTED] gaat na of er mogelijkheid is de parken "de Roompot" en "de Banjaard" in begin 2007 met een brochure van informatie te voorzien. Actie: half maart
2. [REDACTED] gaat na of er vrijkomende zetsteen beschikbaar is voor de havendam. Actie: half maart.
3. [REDACTED] gaat na wanneer de vergadering van de vereniging van eigenaren van het recreatiepark "de Banjaard" gehouden wordt.