



Deelnemers
H. Mandemakers, R. Struijk, R. Rijk
(Stichting Duinbehoud werkgroep Midden
Zeeland)
R. den Hoed en Erik van Dijke (RWS
Projectbureau Zeeweringen)

Afschrift aan
Secretariaat Stichting Duinbehoud
(dhr. A. Meijers)
Secretariaat Projectbureau
Zeeweringen
R. den Hoed, E. van Dijke
A. Beaufort (WS Zeeuwse Eilanden)

Verslag van
Bespreking dijkvak Zoutelande
Datum verslag
12 juni 2007
Datum bespreking
12 juni 2007

Nummer
PZDT-V-07310 ontw.
Opgemaakt door
Erik van Dijke
Doorkiesnummer
0118-431021
Bijlage(n)
-

Inleiding

De bespreking is belegd omdat het Projectbureau Zeeweringen een toelichting wil geven op de werkzaamheden die aan de dijk van Zoutelande uitgevoerd gaan worden.

Dhr. Struijk geeft een korte toelichting op wat de Stichting Duinbehoud doet en wie er in de werkgroep Midden-Zeeland van de Stichting Duinbehoud zitting hebben.

Dhr. van Dijke geeft een algemene toelichting op het Projectbureau Zeeweringen (voor meer informatie www.zeeweringen.nl).

Dhr. den Hoed geeft een toelichting op het dijkvak Zoutelande.
Het dijkvak is onder te verdelen in 3 significante onderdelen:

- Aansluitingsconstructie van dijk naar duin oostzijde ("Dishoekse zijde")
- Dijklichaam Boulevard Zoutelande
- Aansluitingsconstructie van dijk naar duin westzijde ("Westkapelse zijde")

Aansluitingsconstructies

Om aan beide een veilige overgang van dijklichaam naar duinlichaam te creëren dient een harde constructie aangelegd te worden die ver genoeg doorloopt in het duinlichaam. Aan de oostzijde sluit de aansluitingsconstructie aan op de aanwezige bunker (nabij hotel).

Aan de westzijde dient de harde constructie doorgetrokken te worden tot het binnentalud van het dijklichaam.

Bovenstaande brengt met zich mee dat het aanwezige duinlichamen tijdelijk ontgraven dient te worden om de aansluitingsconstructies te kunnen maken.



012060 2007 PZDT-V-07310 ontw
ntweiBespreking dijkvak Zoutelande 12 juni 2007



Dijklichaam

De bekleding van het dijklichaam t.p.v. de Boulevard van Zoutelande dient nagenoeg geheel (vanaf de teen van de dijk t/m de kruin van de dijk) verbeterd c.q. vervangen te worden. Voor de Stichting Duinbehoud is met name het gedeelte tussen de stormvloedberm en de kruin van de dijk van belang. Momenteel ligt daar een bekleding die qua oppervlak onregelmatig van vorm is. Hierdoor heeft zich in de loop van de tijd zand afgezet, waardoor ecologisch gezien waardevolle planten zich hebben kunnen vestigen.

Maatregelen te nemen door Projectbureau Zeeweringen m.b.t. duingebieden

Door het Projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat worden de volgende maatregelen i.v.m. de aanwezige duinen voorgesteld:

Aansluitingsconstructies van dijk naar duin.

- Bovenlaag (laag die nu begroeid is met vegetatie) van ongeveer 1,00 m dik ontgraven en apart in depot zetten. Hierdoor worden in deze laag aanwezige zaden van vegetatie bewaard, waardoor deze na verloop van tijd kunnen herstellen.
- Na aanbrenge van de harde aansluitingsconstructies het duinlichaam terugbrengen en afdekken met de in depot gezette afdeklaag van 1,00 m dik.
- Indien nodig voorzieningen treffen waarmee het duinlichaam in stand blijft (bijv. stuifschermen, beperkte hoeveelheden helmgras).
- Aanwezige voorzieningen in het duingebied worden op de zelfde plaats teruggezet. Hierbij valt te denken aan afrasteringen, trappen, etc.

Dijklichaam.

- Het bovenbeloop, wat nu bestaat uit een ruwe bekleding, wordt vervangen door een golfploopremmende bekleding. Deze kleding is wederom onregelmatig van vorm (verschillende hoogtes). Het in de huidige situatie aanwezige zand zal worden teruggebracht, zodat vegetatie de mogelijkheid krijgt zich te herstellen.

De Stichting Duinbehoud kan zich in principe vinden in voorgestelde maatregelen.

Planning

- In de 2^e helft van 2007 (juli t/m december) vindt de aanbestedingsprocedure plaats. Aanbesteding (selectie Opdrachtnemer) vindt plaats in december 2007.
- Ontwerp vindt plaats in eerste kwartaal 2007 (januari t/m maart).
- Inspraakprocedures m.b.t. dijkvak Zoutelande vinden plaats in de 2^e helft van 2008 (juli t/m december)
- Uitvoering van de verbeteringswerken staan gepland voor 2009 (maart t/m oktober). De werkzaamheden aan de aansluitingen van dijk naar duin vinden plaats in de periode van 1 maart 2009 t/m 15 mei 2009.



Afspraken

Projectbureau Zeeweringen neemt de zaken zoals hierboven vermeld op in het contract

Stichting Duinbehoud zorgt voor lijsten met inventarisaties van de vegetatie in de duingebieden

Stichting Duinbehoud gaat nog ter plaatse kijken en komt met eventueel aanvullende wensen.