



verslag

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

-

T -

Datum

17 september 2009

Nummer

PZDB-V-09081

Bijlage(n)

ja

| | |
|------------------|--|
| Verslag van | Kwartetoverleg Oesterdam Noord |
| Datum bespreking | 17 september 2009 |
| Deelnemers | Ronald den Hoed Peter Meininger Raymond Derksen Silverster Vermunt Michel Braad Roy van der Voort |
| Afschrift aan | |

Tijdens het kwartetoverleg is het stuk: Mitigerende maatregelen Dijktraject: Oesterdam-Noord besproken. Het document is als bijlage bijgevoegd en aangepast op de zaken zoals besproken tijdens het overleg. De aanpassingen zijn hieronder kort weergegeven:

- Transport van het werkverkeer kan de gehele periode plaatsvinden over de B-weg op de Oesterdam. Het aanbrengen van een fasering, zou betekenen dat het werkverkeer hier niet langs kan, en dat blijkt niet mogelijk. Zolang het vrachtverkeer continue rijden en alleen stopt op plaatsen waar daadwerkelijke werkzaamheden plaatsvinden is verstoring te verwaarlozen.
- De voorgestelde fasering tussen de dijkpalen 1098 en 1102, wordt smaller naar dp 1096 – dp 1104. De periode blijft gehandhaafd.
- De werkzaamheden aan de dijk tussen bovengenoemde dijkpalen zijn afgerond voor 1 augustus.
- In de periode augustus t/m oktober, vinden dan geen werkzaamheden tussen dp 1096 – 1104 plaats, met uitzondering van het aanbrengen van open asfalt beton voor het onderhoudspad. Deze werkzaamheden nemen maximaal 1 week in beslag, waardoor de verstoring minimaal zal zijn.
- Ter hoogte van de havendammen wordt een verborgen glooiing aangebracht waarvoor het struweel aldaar moet verdwijnen. De kap/verwijderen van het struweel dient in oktober – november plaats te vinden.
- Er is gesproken over de verborgen glooiing. Hoe de aanleg precies gaat plaatsvinden is nog niet helemaal bekend. Hierover volgt nog een overleg met betrokkenen. Vooral nog wordt met de glooiing aangesloten op de bestaande damwanden.



013814 2009 PZDB-V-09081

uida-Verslag kwartet overleg 17 september 2009 Oester



Bijlage: Mitigerende maatregelen Dijktraject Oesterdam-Noord

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Bij de uitvoering van de dijkwerkzaamheden worden de standaard mitigerende maatregelen toegepast. Uit de effectbeoordeling blijkt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn voor het dijktraject Oesterdam-Noord, om verstoring van een HVP van de scholekster te voorkomen. In onderstaand overzicht zijn alle relevante mitigerende maatregelen opgenomen.

Datum
17 september 2009

Nummer
PZDB-V-09081

Overzicht mitigerende maatregelen langs het dijktraject Oesterdam-Noord. In het overzicht zijn de standaard mitigerende maatregelen opgenomen, evenals locatiespecifieke uitwerkingen en maatregelen.

| Standaard mitigerende maatregelen | |
|-----------------------------------|--|
| | Vóór 15 maart zal de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid worden. |
| Locatiespecifieke maatregelen | |
| | Scholekster Op basis van de beschikbare gegevens is het wenselijk om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Langs het dijktraject zijn in de maanden augustus, september en oktober de meeste vogels aanwezig. De werkzaamheden rond dp 1096 - dp 1104 vinden bij voorkeur buiten deze maanden plaats. Met uitzondering van 1 week asfalteren van het onderhoudspad. |

Bovenstaande mitigerende maatregelen houden in dat de werkzaamheden langs het dijktraject gefaseerd uitgevoerd moeten worden om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk vogels (overtijend) verstoord worden. Fasering in de dijkwerkzaamheden is noodzakelijk in verband met de aangegeven overtijende vogels. Er zal niet worden gewerkt op de, in het onderstaande overzicht rood gearceerde gedeelten in de aangegeven maanden. Met uitzondering van het aanbrengen van asfalt voor het onderhoudspad. Deze werkzaamheden nemen maximaal 1 week in beslag.

Dijkgedeelte waar beperking geldt:

| | Dijkpaalnummers: | |
|-----------|------------------|--|
| Periode | 1096 - 1104 | |
| maart | | |
| april | | |
| mei | | |
| juni | | |
| juli | | |
| augustus | | |
| september | | |
| oktober | | |

