

# Verslag



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Rijkswaterstaat

Deelnemers

[Redacted]  
Gemeente Vlissingen)  
WTS Architecten)  
Waterschap)  
Waterschap)  
Projectbureau)  
Projectbureau)  
Projectbureau)  
Projectbureau)  
Projectbureau)

Afschrift aan  
Deelnemers  
Secretariaat PBZ

[Redacted] Gemeente Vlissingen)  
[Redacted] (projectbureau)  
[Redacted] (projectbureau)  
[Redacted] n  
[Redacted] projectbureau)

Verslag van  
Bestek Boulevard Bankert en Evertsen  
Datum verslag  
17 april 2008  
Datum bespreking  
15 april 2008

Nummer  
PZDT-V-08132best  
Opgemaakt door  
[Redacted]  
Doorkiesnummer  
[Redacted] 4  
Bijlage(n)

Naar aanleiding van de werkzaamheden die projectbureau Zeeweringen in 2009 aan de boulevard Bankert en Evertsen gaat uitvoeren, zijn in een overleg een aantal zaken besproken.

Gemeente Vlissingen heeft samen met WTS Architecten in een eerder gehouden vergadering (verslag PZDT-V-08053ontw) een plan gepresenteerd om op het talud van de boulevards Bankert en Evertsen een drietal zonneplateau's aan te brengen. Deze zonneplateau's zijn een soort trapconstructies van het strand naar de berm.

Door het projectbureau is in overleg met het waterschap het plan beoordeeld op toepasbaarheid en haalbaarheid en is er nagedacht hoe hier een praktische invulling aan kan worden gegeven. Verder is op verzoek van de gemeente Vlissingen globaal gekeken hoe duur deze plannen zouden kunnen uitpakken. In eerdere correspondentie met de gemeente is de uitwerking aangeleverd, waarbij er kort gezegd van uit wordt gegaan dat de afgekeurde taludbekleding door projectbureau Zeeweringen wordt versterkt door het aanbrengen van breuksteen, gepenetreerd met colloïdaal beton. Hierop worden prefab betonnen tribune-elementen aangebracht. Kosten worden geschat op €70.000/trapconstructie (excl BTW, kan niet verrekend worden). Dus een totaalbedrag van € 210.000,- voor de door de gemeente gewenste trapconstructies (3 stuks).

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg  
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,  
Middelburg  
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70  
Fax 0118 62 1993  
[Redacted] v.nl  
Internet [www.zeeweringen.nl](http://www.zeeweringen.nl)



013099 2008 PZDT-V-08132 best

Verslag Bestek Boulevard Bankert en Evertsen 15 €



Het waterschap heeft ingestemd met het aanbrengen van deze constructie. Zij zal **geen** financiële bijdrage leveren aan dit project, maar het waterschap zal wel zorg dragen voor het beheer van deze constructie.

Het projectbureau Zeeweringen heeft besloten **geen** financiële bijdrage te leveren, omdat dit buiten de scope van het project Zeeweringen ligt. Wel kunnen de werkzaamheden in het bestek van de versterkingen worden geïntegreerd.

Afgesproken is dat gemeente Vlissingen uiterlijk half Juni laat weten of de bovengenoemde plannen doorgaan en in welke vorm. Dit kan dan nog worden meegenomen in het bestek van projectbureau Zeeweringen.

Verder is gesproken over de fundatie van het milieumonument nabij de aanzet van het Nollehoofd. Er is door het waterschap gevraagd aan gemeente Vlissingen de fundatie te verwijderen. Dit moet plaatsvinden voor oktober 2009.

Het is mogelijk de werkzaamheden op te nemen in het bestek van Zeeweringen, echter er moet dan voor half Juni door gemeente Vlissingen per brief worden aangegeven of dit het geval is. Verder zal Gemeente Vlissingen hiervan de kosten moeten dragen.

Gemeente Vlissingen vraagt het projectbureau Zeeweringen een globale kostenraming voor de werkzaamheden voor het verwijderen van de fundatie. De kostenraming zal per mail worden toegezonden.

Als laatste vraagt de gemeente Vlissingen aandacht voor de op/afrit tussen dijkpaal 343 en 344. De afrit ligt nu westwaarts en de gemeente vraagt of deze kan worden uitgebreid met een afrit oostwaarts. Waterschap en projectbureau Zeeweringen zal hier naar kijken en hierop terug komen.