

Behoort bij bestek 31031960

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

1. Het project bestaat uit: het verbeteren van de glooiingconstructie met bijkomende werken ter plaatste van het buitentalud van de hoogwaterkering.

2. Ligging van de werken:

Gat van Westkapelle, tussen dp 211 en dp 225 + 20 m in de gemeente Veere.

3. Namen en adressen van:

a. Opdrachtgever

Naam: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat Zeeland
Adres: Poelendaelesingel 18
Postcode/plaats: 4335 JA MIDDELBURG
Contactpersoon/directie UAV: S.J.R. Vermunt
Telefoon/fax: 0118-622000/622999

b. Ontwerpende partij

Naam: Rijkswaterstaat, directie Zeeland
Afdeling WVI
Adres: Kanaalweg 1
Postcode/plaats: 4437 PA MIDDELBURG
Contactpersoon/directie UAV: S.J.R. Vermunt
Telefoon/fax: 0118-621401/621993

c. Coördinator ontwerpfase

Naam: Rijkswaterstaat, directie Zeeland
Afdeling WVI
Adres: Kanaalweg 1
Postcode/plaats: 4437 PA MIDDELBURG
Contactpersoon/directie UAV: S.J.R. Vermunt
Telefoon/fax: 0118-621401/621993

Bijlage 2

Besteksanalyse Veiligheids- en Gezondheidsgevaren - GWW-versie				
Besteksartikel	Activiteit	Arbo-risico	Oorzaak	Suggesties
62.1	Verwijderen glooiingconstructie	Vallende steenachtige materialen Letsel door werken binnen kraanbereik	Opnemen en vervoeren van glooiingelementen	Afzetten met schrikhekken Goede communicatie onderling Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
64.3 64.6 64.22	Aanbrengen glooiingconstructie	Vallende steenachtige materialen Zware glooiingelementen Letsel door werken binnen kraanbereik	Lossen, opnemen en aanbrengen van glooiingelementen met bijbehorende werkzaamheden	Waar mogelijk machinaal zetten Afzetten met schrikhekken Goede communicatie onderling PBM's
64.6 64.16	Aanbrengen breuksteen	Vallende zware breuksteen en wegspringende delen Letsel door werken binnen kraanbereik	Lossen en aanbrengen van breuksteen	Afzetten met schrikhekken Goede communicatie onderling PBM's
64.8 64.9 64.12	Penetren breuksteen	Verbranding Letsel door werken binnen kraanbereik	Aanbrengen van heet penetratiemateriaal met bijbehorende werkzaamheden	Goede communicatie onderling PBM's
64.13 65.1 65.2 65.3 65.5	Asfalteringswerk	Verbranding Vervuiling	Aanbrengen van heet asfalt Niet juiste behandeling	PBM's Verzamelen en vervoeren van restanten van asfaltproducten
61.2.5	Transportroutes	Veiligheid op de transportroutes, veiligheid derden	Onveilige situatie	Transportroutes aangeven, werkinstructies, snelheidsbeperkingen.
61.2.7	Afzetten werkterrein	Veiligheid op het werkterrein, veiligheid derden	Onveilige situatie	Deugdelijke afzettingen
Diversen	Olie transport en opslag	Vervuiling	Niet juiste behandeling	Lekbakken inzetten en verzamelen en afvoeren van restanten van smeermiddelen

Bijlage 2

STANDAARD KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN (BOUW) WERK (als bedoeld in artikel 4, eerste lid van het Bouwprocesbesluit Arbo-wet)

1. Datum kennisgeving:
2. Volledig adres van de bouwplaats:
3. Opdrachtgever, naam, adres,
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat Zeeland
Poelendaelesingel 18
4335 JA MIDDELBURG
4. Aard van het (bouw)werk: verbeteren van glooiing
5. Uitvoerende partij(en), naam, adres:
6. Coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid tijdens de ontwerpfase van het (bouw)werk, naam, adres:
Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Afdeling WVI
Contactpersoon: S.J.R. Vermunt
Kanaalweg 1
4337 PA MIDDELBURG
7. Coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering van het (bouw)werk, naam, adres:
8. Vermoedelijke datum van aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats:
eind januari 2011
9. Vermoedelijke duur van de werkzaamheden op de bouwplaats:
tot eind juli 2011
10. Vermoedelijk maximum aantal werknemers op de bouwplaats
.....
11. Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de bouwplaats:
.....
12. Naam van de reeds geselecteerde ondernemingen:

Adres Arbeidsinspectie

=====

Directeur Regio Zuidwest

Postbus 820

3500 AV Utrecht

Telnr. 0800 – 270 00 00

MODEL V&G-DOSSIER