

MEMO

Onderwerp:
Verslag ecologische check dijkwerkzaamheden
Molenpolder Yerseke

's-Hertogenbosch,
10 december 2010

Projectnummer:
110502.201310

DIVISIE MILIEU & RUIMTE

Van:
Drs. A.J.J. Schoenmakers

Opgesteld door:
Drs. A.J.J. Schoenmakers

Afdeling:
Divisie M&R Den Bosch

Ons kenmerk: 075226962:0.2
Kenmerk PBZ: **PZDB-M-10299**

Aan:
Roy van der Voort
Sylvester Vermunt
Christian Moeliker
Gert Jan Wijkhuizen

Kopieën aan:
Peter Meininger

Voor de werkzaamheden aan het dijktraject Molenpolder Yerseke heeft er op twee momenten een ecologische check plaatsvonden. Eenmaal is het dijktraject tijdens de werkzaamheden bezocht, op 24 juni 2010, en een tweede maal kort na afronding van de dijkwerkzaamheden, op 19 november 2010. Tijdens de beide dijkbezoeken is getoetst of er tijdens de werkzaamheden voldaan wordt aan de eisen (fasering, mitigerende maatregelen) uit de Natuurbeschermingswet-vergunning. Bij het laatste dijkbezoek is er ook op gelet of de werkzaamheden zorgvuldig zijn uitgevoerd en het dijktraject 'netjes' is achtergelaten. De bevindingen van beide bezoeken worden hieronder na elkaar besproken.

Dijkbezoek van 24 juni 2010

In het bijzonder is gelet op de mitigerende maatregelen, zoals deze zijn voorgesteld in de Soortenbeschermingstoets (Flora- en faunawet) en de Passende Beoordeling (Natuurbeschermingswet 1998). In deze memo zullen deze mitigerende maatregelen, aan de hand van waarnemingen die zijn gedaan in het veld, worden behandeld.

- *Om verstoring van broedende Kluut en Tureluur in de inlaag Koude- en Kaarspolder en de landbouwpercelen ten noorden van Yerseke zoveel mogelijk te minimaliseren, moeten de (voorbereidende) werkzaamheden vanaf 1 maart starten bij dijkspaal 1396 en dient hier vanaf 1 april aan de dijkvloeiing gewerkt te worden.*

Ten tijde van het dijkbezoek waren de werkzaamheden ter hoogte van de Koude- en Kaarspolder al afgerond. Alleen de parkeerplaats bij de inlaag werd nog gebruikt als opslagterrein.

- *Om verstoring van rustende en foeragerende Steenlopers bij de havens en oesterkwekerijen van Yerseke tot een minimum te beperken, dienen er tussen dijkspaal 1358 en 1370 geen werkzaamheden plaats te vinden van 1 april tot 1 juni. Bij voorkeur worden deze werkzaamheden in de maanden juni en juli uitgevoerd.*



015054 2010 PZDB-M-10299

Tijdens het dijkbezoek was men ter hoogte van partycentrum De Zaete begonnen met het verwijderen van de oude steenbekleding. Hieruit is afgeleid dat men zich aan de fasering heeft gehouden en pas na 1 juni is gestart met de werkzaamheden in de havens van Yerseke.

- *Tussen dijkpaal 1351 en dijkpaal 1358 en bij Hardenhoek worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat belangrijke hoogwateroluchtplaatsen en foerageergebied ter hoogte van deze gebieden wordt verstoord.*

Tussen dp 1351 en 1358 en bij Hardenhoek zijn geen werkzaamheden waargenomen.

- *Er vinden geen werkzaamheden of transport plaats voorbij dijkpaal 1396 richting het noorden, voor de kust van de inlaag Koude- en Kaarspolder.*

Voorbij dp 1396 zijn geen werkzaamheden of transportbewegingen waargenomen.

- *Om verstoring en vernietiging van zoogdieren te beperken, dient twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden de vegetatie op de dijk gemaaid te worden. Hierdoor ontstaat een ongeschikte biotoop voor grondgebonden zoogdieren en deze zullen naar verwachting uitwijken naar de omgeving.*
- *Vóór 15 maart wordt de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid en gedurende de duur van de werkzaamheden kort gehouden;*

Er kon niet meer worden vastgesteld of de vegetatie op het buitentalud en de kruin voorafgaand aan de werkzaamheden is gemaaid.

- *De aannemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels, bij overlagingswerkzaamheden, in nat gietasfalt of asfaltmastiek terecht komen.*

Er zijn tijdens het veldbezoek geen overlagingswerkzaamheden waargenomen.

Overig:

Tijdens het dijkbezoek zijn geen ongeregelheden waargenomen of zaken strijdig met de mitigerende maatregelen dan wel Nb-vergunning.



Figuur 1: links: de parkeerplaats ter hoogte van de Koude- en Kaarspolder wordt gebruikt als opslagterrein.

Rechts: ter hoogte van De Zaete is met gestart met het verwijderen van de steenbekleding.

Eindcheck dijkbezoek van 19 november 2010

In november heeft een controle plaatsgevonden voor de 'ecologische oplevering' van het dijktraject Molenpolder Yerseke. Wederom is het gehele dijktraject langsgelopen om te controleren of de werkzaamheden conform de mitigerende maatregelen zijn opgeleverd. Resultaten en aandachtspunten uit het eerder uitgevoerde veldbezoek zijn, voor zover relevant, meegenomen bij de eindcontrole.

De werkzaamheden aan de dijkbekleding zijn voor 1 oktober, en daarmee voor de start van het stormseizoen, afgerond. Er zijn bij de eindcontrole geen zaken aangetroffen die strijdig zijn met de voorgestelde mitigerende maatregelen of met de huidige natuurwetgeving (Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998). Het tijdelijke depot ter hoogte van de Koude- en Kaarspolder is in oude staat hersteld. Op de grens met de inlaag is een raster geplaatst. Er zijn geen perkoenpalen of ander vrijkomend materiaal achtergebleven in de werkstrook. Het aanwezige slik is op de oorspronkelijke hoogte teruggebracht. Op het strand is op verzoek van de gemeente extra zand aangebracht.

Bij het eindbezoek is geconcludeerd dat het dijkvak keurig is opgeleverd.



Figuur 2: links- en rechtsboven: oplevering van depotlocatie bij Koude- Kaarspolder en nieuwe raster.
Links- en rechtsonder: oplevering dijktraject ter hoogte van strand en Koningin Julianahaven.