



Simon Vereeke
Raymond Derksen
Roy v/d Voort
Leden PBG

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
A.M. de Jong

T 088 246 13 70
annemarie.de.jong@rws.nl

memo

Revisietoetsing veldbezoek 12 december 2011
Koude- en Kaarspolder ZLD-6313

Beschrijving

Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding naast de Koude- en Kaarspolder. Dit werk is uitgevoerd in 2008 waarbij de oude bekleding deels is overlaagd met vol-en-zat met gietasfalt gepentreerde breuksteen en deels is vervangen door betonzuilen. Het traject is gelegen op Zuid-Beveland aan de Oosterschelde tussen dijkpaal 1396 en 1409. De revisie en de revisietoetsing zijn uitgevoerd door waterschap Scheldestromen. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.05.

Datum

3 juli 2012

Bijlage(n)

-

Kenmerk

PZDT-M-11329 rev

Randvoorwaarden

De gebruikte hydraulische randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota van de Koude- en Kaarspolder (PZDT-R-06116 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met ontwerppeil 2060.

Veldbezoek

Op maandag 12 december 2011 is een veldbezoek uitgevoerd door R. Derksen van waterschap Scheldestromen en R. Bosters van projectbureau Zeeweringen. De nieuwe bekleding ziet er visueel goed en waterbouwtechnisch strak uit.

Controle revisietoetsing

De revisietoetsing van waterschap Scheldestromen, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding Koude- en Kaarspolder, dijkpaal 1396 1409" (PZDT-R-12191 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Foto's

Foto's van het dijktraject zijn terug te vinden op:
G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\01Algemeen\
fotos\Dijkvakken Oosterschelde\Koude- en Kaarspolder.



016423 2011 PZDT-M-11329 rev

Revisietoetsing en veldbezoek Koude- en Kaarspolder

Conclusie

De nieuw aangebrachte glooiing van Koude- en Kaarspolder is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
3 juli 2012

Kenmerk
PZDT-M-11329 rev

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,

projectleider Techniek

Akkoord waterschap Scheldestromen,

directeur Waterkeringen en Wegen

5/7/2012