



Deelnemers
Provincie Zeeland:
I. Lamse en W. Aertssen
Rijkswaterstaat Projectbureau Zeeweringen
P. Hengst en E. van Dijke

Afschrift aan
Deelnemers, secretariaat
projectbureau Zeeweringen,
S. Korman (Provincie Zeeland).

Verslag van
Bespreking Havendam Buitenhaven Vlissingen
Datum verslag
26 mei 2004
Datum bespreking
25 mei 2004

Nummer
PZDT-V-04141 ontw.
Opgemaakt door
E. van Dijke
Doorkiesnummer
0113 - 24 13 78
Bijlage(n)

Dhr. van Dijke geeft een korte toelichting op wat het Projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat Zeeland doet: het verbeteren van steenbekledingen op dijken langs de Westerschelde en in de toekomst ook Oosterschelde. Dit wordt gedaan omdat uit een onderzoek gebleken is dat een groot gedeelte van deze steenbekledingen niet voldoet aan de wettelijke norm. Deze norm houdt in de steenbekledingen op dijken een storm met een kans van voorkomen van eens per 4000 jaar moeten kunnen worden doorstaan.

De havendam van de Buitenhaven valt ook onder het Project Zeeweringen. Normaal worden dergelijke dam niet gezien als primaire waterkering. In dit geval is het zo dat de aanwezigheid van de havendam is meegenomen bij de het vaststellen van de hydraulische randvoorwaarden die zijn gebruik voor het verhogen van de dijk rondom de Buitenhaven Vlissingen. Het is dus wenselijk dat de dam in stand gehouden wordt.

Een aantal weken geleden is een voorontwerp naar de Provincie Zeeland gestuurd. Hierin staat beschreven welke nieuwe constructie op de dam zal worden toegepast. Op de kruin van de dam zal nu waterbouwasfaltbeton worden aangebracht, inclusief het plateau waar een frietkiosk staat. De steenbekledingen op het talud worden overlaagd met een laag breuksteen die daarna ingegoten wordt met gietasfalt. Tevens zal een nieuwe kreukelberm aangebracht worden.

Directie Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 114, 4460 AC Goes
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Fax 0113 - 21 61 24
E-mail h.a.j.vdijke@dzl.rws.minvenw.nl



008466 2004 PZDT-V-04141 ontw

vering Bespreking havendam buitenhaven Vlissingen n



Dhr. Lamse heeft in een eerder stadium reeds aangegeven dat tegen de voorgenomen constructie geen bezwaar bestaat mits de steiger goed bereikbaar blijft. Daarnaast mag het niet zo zijn dat de kruin van de dam veelvuldig gebruikt wordt door auto's van recreanten.

Afgesproken wordt om in eerste instantie geen afzettingen te plaatsen. Wanneer na het aanbrengen van de nieuwe constructie blijkt dat er overlast van recreanten op dam ontstaat, zullen alsnog maatregelen genomen worden door het Projectbureau in overleg met de Provincie.

In de dam zijn kabels en leidingen aanwezig. Op de kop van de dam staat een havenlicht. Dit was vroeger van DGSM, nu waarschijnlijk van de Scheepvaartdienst Westerschelde. Ook staan er op de dam lichtmasten en stroomkasten. Dhr. Lamse en Aertssen geven aan dat geen van deze leidingen en andere zaken van de Provincie zijn. Er is tevens nogal wat onduidelijk over het beheer en onderhoud.

Het Projectbureau zal proberen om erachter te komen wat voor kabels en leidingen er zitten en van wie ze zijn. Met hen kan dan overleg gepleegd worden over de te nemen maatregelen m.b.t. de kabels en leidingen. Dit zal dan aan dhr. Lamse doorgegeven worden.

De steiger aan de binnenzijde van de dam is eigendom van de Provincie. Dhr. Lamse geeft aan dat zij in het verleden onderhoudswerkzaamheden aan de steiger hebben verricht.

Dhr. Lamse meldt dat er op de dam een frietkraam gevestigd is. De eigenares van deze kraam is momenteel bezig met het bouwen van een nieuw onderkomen. Hiervoor is door de Provincie vergunning afgegeven.

Dhr. Hengst meldt dat de beheerder van een bepaald dijkvak een plan m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden behoort vast te stellen waarna gedeputeerde staten hierover een besluit neemt. E.e.a. zal geregeld worden met de afdeling Ruimte Water en Milieu van de Provincie voor de werkzaamheden die aan de dam gaan worden uitgevoerd.