

inv. P2DT-X-egg 537

Telefax



Aan
Projectbureau Zeeweringen
T.a.v. [redacted]

Telefaxnummer

[redacted]

Van
[redacted]

Doorkiesnummer

[redacted]

Datum
20 december 1999

Telefoonnummer indien incompleet ontvangen

Kenmerk

Aantal pagina's (inclusief voorblad)

2

Onderwerp
dichtheid koperslakblokken Perkpolder-West

Beste Piet,

Hierbij de resultaten v.d. dichtheidsbepaling.
De blokken zijn t.h.v. dp 281-30 uit de glooing genomen.

Met vriendelijke groet,

[redacted signature]



003862 1999 PZDT-X-99537 inv

dichtheid koperslablokken perkpolder west

HARINGMAN BETONWAREN BV GOES

BLOK		Hoogte	mm	Soort Gew.		kg/m3		
Datum	nummer	gewicht droog	gewicht nat	onder water	wateropname %	wateropname Gemidd %	dichtheid kg/m3	Gemidd. voortschr
koperslak 17-11-99	1		4008	2831			2909	
	2		1980	1297			2899	
	3		3590	2360			2919	
	4		3664	2397			2892	
	5		3603	2353			2882	
							2900	2900

LOKATIE:
OP 281 - 30 PERKPOLDER