


Revisietoetsing



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Polder/bestek
Ellewoutsdijk, Fort en Haven (dp 0467⁷⁰ – dp
0472)
bestek ZLR-6095

Aan
[Redacted]
Leden Pbo



Toetsing uitgevoerd door
[Redacted]
Doorkiesnummer
(0118) [Redacted]
Status
DEFINITIEF

Datum
28 mei 2009
Bijlagen
1. Glociingskaart met eindscores beheerder
Kenmerk
PZDT-M-09245 rev

Beschrijving

Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding naast Ellewoutsdijk (Fort en Haven). Dit werk is uitgevoerd in 2007 waarbij de oude bekleding is overlaagd. Het traject is gelegen op Zuid-Beveland aan de Westerschelde tussen de dijkpalen 0467⁷⁰ en 0472. De toetsing is uitgevoerd naar aanleiding van de revisie, uitgevoerd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.05.

Een luchtfoto van het traject is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Luchtfoto Ellewoutsdijk, Fort en Haven (bron: www.maps.google.nl)

014310 2009 PZDT-M-09245 inv
Revisietoetsing Ellewoutsdijk (ZLR-6095)



Randvoorwaarden

De gebruikte randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota van de Ellewoutsdijkpolder (Fort en Haven) (PZDT-R-05008 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het ontwerppeil 2060.

Veldbezoek

Op woensdag 25 maart 2009 is een veldbezoek uitgevoerd door [redacted] van Waterschap Zeeuwse Eilanden en [redacted] van het Projectbureau Zeeweringen. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. De aansluitingen op de bestaande dijkbekleding van de Everingepolder / Van Hattumpolder / Ellewoutsdijkpolder en de nieuwe dijkbekleding van de Ellewoutsdijkpolder zijn goed uitgevoerd. Haven Ellewoutsdijk is opgeknapt middels bekleding, schanskorven met paaltjes en asfalt met streetprint. Op het havendammetje is een proefvak met C-Fix gesitueerd. De glooiing achter het Fort is tevens voorzien van een bekleding, de primaire waterkering vóór het Fort is overslagbestendig gemaakt.

Controle toetsing

De toetsing van Waterschap Zeeuwse Eilanden, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding Fort en haven Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland), dijkpaal 467-473 (PZDT-R-10070 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Dit rapport vormt de basis van de in dit document beschreven toetsing. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Foto's

Foto's van het dijktraject en het veldbezoek zijn terug te vinden op:
G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\foto's\Dijkvakken Westerschelde\Ellewoutsdijk.

Conclusie

De nieuw aangebrachte bekleding van Ellewoutsdijk, Fort en Haven (bestek ZLR-6095) is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,

[redacted signature]
[redacted name]

Akkoord waterschap Zeeuwse Eilanden,

[redacted signature]
directeur Waterkeringen en Wegen

..... 23/3/..... 2010



BIJLAGE 1: GLOOIINGSKAART MET EINDSCORES BEHEERDER