

# Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

[Redacted]

cc

[Redacted]

Van

[Redacted]

Datum

25 april 1997

Onderwerp

Basalton op dijkvak Borssele

Doorkiesnummer

0113 - 241 373

Bijlage(n)

Hierbij een terugmelding n.a.v. de opmerkingen over de losse pakking van de 1e geplaatste Basalton.

Met [Redacted] (Ontwerp) en [Redacted] (Directie Uitvoering) ter plekke geconstateerd dat een aantal blokken systematisch losstaat, a.g.v. de lengte van zuilen en machinaal zetten. Constructief zal dit geen probleem opleveren omdat de glooiing is berekend op eigen gewicht en volgens het bestek zal worden ingewassen met steenslag 5/40 waardoor alles vast komt te staan en extra inklemming wordt bereikt.

Toch wordt door directie een actie gestart om i.o.m. fabrikant en aannemer na te gaan of een beter resultaat kan worden bereikt.

Hierover volgt nog terugmelding.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes

Telefoon 0113 - 24 13 70

Telefax 0113 - 21 61 24

Het Project Zeeweringen wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zeeuwse Waterschappen en de provincie Zeeland

Bereikbaar vanaf NS-station richting Goes-West. Na ongeveer 150 m is de ingang van het waterschapskantoor aan de rechterkant



000602 1997 PZDT-M-97056

-12 BASALTON OP DIJKVAK BÖRSSELE