

Memo

Archief.



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Aan
Kees Dorst/Wim Kortlever
Leo van Herwerden
Kor van den Hoek
Piet Hengst
A. Visser/R. Vroegop

Van	Doorkiesnummer
M. Elzinga	0113 - 24 14 27
Datum	Bijlage(n)
31 augustus 2001	geen
Onderwerp	kenmerk: PZDT-M-01251-afwn

Aanpassen overgangsconstructie koperslakblokken/betonzuilen Paviljoenpolder van dijkpaal 9 tot 29.

Vraag (Uitvoering d.d. 29-08-2001)

Hoe kan de aansluiting van de koperslakblokken op de overgangsconstructie worden uitgevoerd op die plaatsen waar het hoogteverschil tussen deze twee constructies afwijkt van het ontwerp?

(In het ontwerp staat over deze aansluiting: "opnemen en herzetten", ervan uitgaande dat de aansluiting in de lijn van het talud ligt).

Antwoord

Daar waar door het opnemen en herzetten van de koperslakblokken een taludhelling steiler als 1:3,4 ontstaat, moet voor een andere constructie worden gekozen. Er zijn 3 varianten uitgewerkt voor deze situaties.

Variant 1

De koperslakblokken moeten worden gekanteld, hiervoor kunnen alleen de blokken van 33 cm hoog worden gebruikt. Deze moeten worden geplaatst op een steenslag filter van 10 cm (4/20 mm). De taludhelling van deze constructie moet 1:2,7 of flauwer zijn.

Variant 2

Basaltzuilen met een minimale hoogte van 25 cm, geplaatst op een steenslag filter van 10 cm (16/32 mm) en een talud van 1:2,7 of flauwer.

Variant 3

Breuksteen 5/40 kg 'vol en zat' gepenetreerd, met een dikte van 40 cm. De taludlengte waar deze variant wordt toegepast moet minimaal 1 m bedragen. De aansluitende koperslakblokken moeten (zoals beschreven in de memo PZDT-M-01187-afwn) over een lengte van 1 meter worden opgenomen en teruggeplaatst worden op een steenslag filter van 10 cm (sortering 4/20 mm).

Met vriendelijke groet,

Martijn Elzinga

Projectbureau Zeeweringen	Telefoon (0113) 24 13 70
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes	Telefax 0113 - 21 61 24
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet-Heinstraat 77 Goes	E-mail m.elzinga@dzl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



005835 2001 PZDT-M-01251 afwn

Aanpassen overgangsconstructie koperslakblokl