



Wijzigingsrapport

Wijzigingsrapportnr. : ZL - 5281 02

Omschrijving bestek : Herstellen glooiingconstructie Zuidwatering

Omschrijving afwijking: Wijziging funderingsconstructie onderhoudstrook Zuidwatering
Wijziging asfaltconstructie onderhoudstrook Zuidwatering

	Naam	paraaf	datum
1. Motivatie directie UAV aanwezig	H.A.J. van Dijk		18-09-2002
2. Accoord projectmanager	H.J. Gaermeert		19-09-2002
3. Motivatie			

De aannemer heeft het voorstel gedaan om de bestaande asfaltverharding en de onderliggende laag van fosforslakken te frezen, en dit te gebruiken als materiaal t.b.v. de fundering van de nieuw aan te brengen onderhoudstrook. Hierdoor wordt de leverantie van fosforslakken met ongeveer de helft verminderd omdat de laag fosforslakken ca. 0,20 m dik wordt i.p.v. 0,40 m.

Door waterschap Zeeuwse Eilanden is gevraagd of de bestaande asfaltconstructie van 0,06 m grindasfaltbeton, met daarop een oppervlakbehandeling, kan worden vervangen door een skeelvriendelijke asfaltconstructie. Deze skeelvriendelijke asfaltconstructie bestaat uit een laag van 0,04 m open asfaltbeton met daarop een laag van 0,02 m dicht asfaltbeton.

Indien de prijsconsequenties als redelijk worden beoordeeld door de afdeling Kostprijszaken van Rijkswaterstaat directie Zeeland, zullen de twee bovengenoemde afwijkingen worden afgehandeld in een 2^e staat van meer en minder werk op bestek ZL-5281, Zuidwatering.

De wijziging van de asfaltconstructie is door het projectbureauoverleg van Projectbureau Zeeweringen op 28 augustus 2002 akkoord bevonden. De wijziging van de funderingsconstructie levert prijsvoordeel op.



006883 2002 PZDT-R-02290 best

Wijzigingsrapport ZL 5281 02 Herstellen glooiingco