

Dijkversterking Schorerpolder
Uitvoeringsperiode: augustus – november
2013



Auteur: [REDACTED] – projectleider dijkversterking

De uitvoering van dit dijktraject was beperkt tot een versterking van de dijkconstructie over zo'n 700 meter, een relatief klein vak.

Bij het opstellen van de planning speelt de bouwvakantie voor de aannemer altijd een belangrijke rol. Wanneer bepaalde werkzaamheden in de bouwvak vallen, moet er altijd een keuze gemaakt worden: wat voeren we uit voorafgaand aan de bouwvak en wat erna? Op het moment dat we het werk drie weken verlaten, moeten we het veilig kunnen achterlaten en maatregelen treffen in verband met eventuele calamiteiten. Omdat het een kort dijktraject was en de werkzaamheden haalbaar zouden zijn in een kortere periode, kozen we ervoor om de dijk pas na de bouwvak open te breken (medio augustus). Tot 1 oktober werkten we aan de dijk zelf. Afrondende werkzaamheden voerden we uit tussen 1 oktober en 1 november. Deze opzet beviel goed: we leverden het werk op tijd op en naar tevredenheid van projectbureau Zeeweringen.

Bijzonder tijdens dit werk was het afscheid van [REDACTED] directielid bij projectbureau Zeeweringen vanuit het waterschap. Dit dijktraject was voor hem het laatste werk dat hij voor Zeeweringen begeleidde. In de periode dat Liebregts voor het projectbureau werkte, was dat meerdere keren samen met [REDACTED]. Dat zijn afscheid uiteindelijk bij dit dijktraject werd gevierd, was voor ons bijzonder.