



## Deelnemers

[Redacted] gemeente Vlissingen)  
[Redacted] ente Vlissingen)  
[Redacted] nte Vlissingen)  
[Redacted] tbureau)  
[Redacted] rojectbureau)  
[Redacted] rojectbureau)  
[Redacted] rschap)

Afschrift aan  
Deelnemers  
Secretariaat PBZ

[Redacted] rschap)  
[Redacted] tbureau)  
[Redacted] rojectbureau)  
  
(projectbureau)  
[Redacted] gemeente Vlissingen)  
[Redacted] rojectbureau)

Verslag van  
Bestek Boulevard Bankert en Evertsen  
Datum verslag  
24 juli 2008  
Datum bespreking  
22 juli 2008

Nummer  
PZDT-V-08264best  
Opgemaakt door  
[Redacted]  
Doorkiesnummer  
[Redacted]  
Bijlage(n)


Naar aanleiding van de werkzaamheden die projectbureau Zeeweringen in 2009 aan de boulevard Bankert en Evertsen gaat uitvoeren, heeft er wederom een gesprek plaats gevonden met gemeente Vlissingen.

Belangrijke punten die tijdens dit overleg aan de orde zijn geweest zijn:

1. **Fasering** en uitvoeringsperiode is als volgt vastgesteld. Fase 1 (Nolledijk t/m Badcaissons 1 maart tot 10 april. Fase 2 (Badcaissons tot Coosje Buskensstraat 1 april tot 1 juni;
2. **Transportroute** Fase 2 maakt geen gebruik van de beide boulevards, maar zowel aan- als afvoer gaat via de Coosje Buskensstraat. Maatregelen als bebording en voorziening voetgangers dienen te worden afgestemd met gemeente Vlissingen. Deze nieuwe transportroute ontlast de boulevard en is zowel voor het projectbureau Zeeweringen als gemeente Vlissingen het voorkeursalternatief;
3. Projectbureau Zeeweringen onderzoekt mogelijkheden van **aanvoer via water** van breuksteen. Dit ontlast de transportroute.
4. De aannemer heeft **werktijden** van maandag t/m vrijdag 7.00h tot 19.00h. De planning is hierop afgestemd en er is geen reden hiervan af te wijken. Mocht buiten deze tijden toegestaan worden te werken kan contact op worden genomen met dhr. [Redacted] (afd. vergunningen, gemeente Vlissingen).
5. Een **activiteitenkalender** van evenementen op de boulevard wordt door dhr. Walter Vael verstrekt.
6. Bij de aanzet van het Nollehoofd staat een **zendmast** van T-Moblile. Dhr. [Redacted] zal opdracht geven dat deze voor de aanvang van het werk is verwijderd.

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg  
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,  
Middelburg  
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70  
Fax 0118 62 1993  
E-mail [Redacted]@zl.rws.minvenw.nl  
Internet www.zeeweringen.nl



013231 2008 PZDT-V-08264 best

Verslag overleg met gemeente Vlissingen over Bou



7. Gemeente Vlissingen is gevraagd op korte termijn schriftelijk of per mail aan te geven dat de fundatie van het **milieumonument** en de **oprit** in het werk moet worden meegenomen. Projectbureau Zeeweringen geeft nogmaals aan dat gemeente Vlissingen dan ook voor de financiering zorg draagt.
8. Betreffende de **zonneplateau's** geeft dhr [REDACTED] aan dat gemeente Vlissingen initiatiefnemer en financier is. Dit wordt als opmerking bij de vaststelling van de planbeschrijving toegevoegd. Er is nog wel een ontheffing nodig i.h.k.v. de waterschapskeur. Dhr [REDACTED] voorziet hier echter geen problemen.
9. De **trappen** t.p.v. het badcaisson worden verwijderd. Omdat gemeente Vlissingen nieuwe trappen wil plaatsen, hoeft het herplaatsen niet in het bestek te worden opgenomen.