



verslag

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 - 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
J.A. McGovern - Sanderse
T 088 - 246 13 61
anneke.mcgovern@rws.nl

Verslag van	Overleg m.b.t. dijkversterking 2012
Datum bespreking	21 februari 2012
Deelnemers	Monique Linger (EPZ) Arnoud Knecht (gem.Borsele) Adrie Fokke (gem.Borsele) Mirjam Jongejan (gem.Vlissingen) Marieke Poortvliet (projectbureau) Jan Willem Beijer (projectbureau) Anneke McGovern (projectbureau) Leo Wisse (waterschap)
Afschrift aan	deelnemers Dhr. A. Dirkzwager (Zeeland Seaports) dhr. A. Goossen (waterschap) secretariaat projectbureau Zeeweringen

Datum
22 februari 2012

Nummer
PZST-V-12025 com

Bijlage(n)
div.

Projectbureau Zeeweringen versterkt tussen 1997 en 2015 een groot aantal dijktrajecten in Zeeland. Voor 2012 staat onder meer het dijktraject Oostelijke Sloehavendam op het programma. Waterschap Scheldestromen versterkt in dezelfde periode het dijktraject Van Citterspolder. Omdat de trajecten aan elkaar grenzen, het werk wordt uitgevoerd door één aannemer en beide organisaties toch al nauw samenwerken in het projectbureau, is besloten dat de bouwcommunicatie voor beide werken via projectbureau Zeeweringen loopt. Het waterschap beperkt zich voor de Van Citterspolder tot woordvoering over politiek-bestuurlijke onderwerpen.

Anneke McGovern opent de vergadering. Als gevolg van beroepsprocedures is pas recent bekend geworden dat de versterking van de Oostelijke Sloehavendam door kan gaan. Voor de Van Citterspolder geldt dat dit pas begin maart zeker zal zijn. Mede hierdoor is de communicatie voor de werken laat opgestart. Aanleiding voor het overleg is de constatering dat in de periode waarin de dijkversterking wordt uitgevoerd in de omgeving ook activiteiten van EPZ en de gemeente Borsele plaatsvinden. Het doel van het overleg is van elkaar te weten wie, wat, waar doet, vast te stellen of dit knelpunten oplevert en indien dit zo is daar gezamenlijk een oplossing voor vinden.



017630 2012 PZST-V-12025 com

Verslag overleg m.b.t. dijkversterking 2012 Oostelijk

Projectbureau Zeeweringen

Jan Willem Beijer presenteert met behulp van Powerpoint de werkzaamheden voor de dijkversterking. Belangrijkste gegevens:

- o Maart: voorbereidende werkzaamheden (bomen kappen, verstoring om broeden van vogels te voorkomen, aanvoer materieel/materiaal, aanleg dijkovergang);
- o Oostelijke Sloehavendam: werk uiterlijk 1 november klaar;
- o Van Citterspolder: dijkversterking klaar op 15 juli. Om veiligheidsredenen is het traject pas toegankelijk na afronding van het werk Oostelijke Sloehavendam (uiterlijk 1 november);
- o Tijdens uitvoering is het werkgebied, inclusief strandjes, afgesloten. Van 16 juli t/m 12 augustus wordt het strandje De Kaloot wel opengesteld;
- o In verband met de werkzaamheden aan de binnenkant van het deel Oostelijke Sloehavendam worden telkens delen van de Europaweg Zuid afgesloten. De afsluitingen betreffen één rijbaan, zijn uiterlijk 300 meter lang en worden voorzien van verkeerslichten die worden afgestemd op het verkeersaanbod;
- o In verband met de werkzaamheden aan de binnenkant van het deel Van Citterspolder worden telkens delen van de Wilhelminahofweg afgesloten. De afsluitingen betreffen één rijbaan, zijn uiterlijk 300 meter lang en worden voorzien van verkeerslichten die worden afgestemd op het verkeersaanbod. Deze afzetting mag pas vanaf 25 april ingesteld worden en duurt tot uiterlijk 15 juli.
- o Het deel Van Citterspolder krijgt een geasfalteerd onderhoudspad, waarvan fietsers ook gebruik mogen maken. Dit pad biedt toegang tot het strand De Kaloot.
- o Transportroutes en fietsomleidingen worden toegelicht. Zie ook bijlagen bij dit verslag.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
22 februari 2012

Nummer
PZST-V-12025 com

Het projectbureau zet de volgende communicatiemiddelen in:

- o Persoonlijke brieven en gesprekken;
- o Mailings aan diverse belangenorganisaties;
- o Informatieborden;
- o Persbericht(en);
- o Advertentie;
- o Digitale nieuwsbrieven (gratis abonneermogelijkheden);
- o Website www.zeeweringen.nl;
- o Gastlessen.

EPZ

Monique licht de activiteiten van EPZ toe:

- o In week 10 (5 – 9 maart) worden de hekken en de camera's op de dijk verwijderd;
- o Het is nog onduidelijk wanneer de hekken en camera's precies teruggeplaatst worden. Het moet in ieder geval voorkomen worden dat van 16 juli t/m 12 augustus in de nabijheid van het parkeerterrein of het strand gewerkt of materiaal opgeslagen wordt. Het strand wordt namelijk

in die periode opengesteld. De aannemer voor de hekken en camera's moet ofwel na deze periode beginnen, ofwel tijdens maar dan zonder gebruik te maken van het terrein en het strand.

- o De onderhoudsperiode van EPZ is van 6 t/m 24 april 2012.
- o De datum van transport van splijtstofelementen is geheim.
- o Monique noemt 11 maart (aardbeving/tsunami Japan een jaar geleden) en 24 april (kernramp Tsjernobyl) als data waarmee EPZ rekening houdt in verband met mogelijke acties van demonstranten;
- o Vrijdag 13 april vindt er een feestelijk moment plaats in verband met de in bedrijf name van 2 nieuwe windturbines op het terrein van Ovet;

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
22 februari 2012

Nummer
PZST-V-12025 com

EPZ zet de volgende communicatiemiddelen in:

- o Voor 11 maart: persbericht 'een jaar verder, hoe nu';
- o Voor de onderhoudsperiode: omgevingsbrief en persbericht.

Gemeente Borsele

Adrie Fokke geeft een toelichting op de plannen van de gemeente voor een betere ontsluiting van Borssele. Adrie hoopt dat de werkzaamheden in april kunnen beginnen. Een en ander is vooral afhankelijk van de overdracht van enkele wegen van het waterschap aan de gemeente Borsele. De onderhandeling daartoe vinden momenteel plaats. Om niet te veel vertraging op te lopen, is de aanbesteding van het werk al gestart. Adrie verwacht dat in elk geval de werkzaamheden tot aan de IJslandweg (de ontsluiting van Borssele) voor de bouwvak klaar zullen zijn. Zodra de definitieve planning bekend is, geeft Adrie deze aan EPZ en projectbureau Zeeweringen door.

Met EPZ heeft de gemeente de afspraak dat EPZ de hekken pas kan sluiten als alle wegwerkzaamheden volledig afgerond zijn.

Gemeente Vlissingen

In de gemeente Vlissingen spelen de komende tijd geen activiteiten die relevant zijn voor EPZ, gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen of projectbureau Zeeweringen.

Conclusie

De aanwezige partijen zien geen reden om af te zien van de eigen communicatiestrategie. Indien relevant, kunnen de partijen naar elkaars projecten en communicatiemiddelen verwijzen. Er wordt afgesproken korte lijnen met elkaar te onderhouden en elkaar te informeren indien zich bijzondere omstandigheden voordoen. Ook het gebruik maken van de middelen van een andere partij behoort tot de mogelijkheden.

Afgesproken wordt dat de woordvoering over de kerncentrale aan EPZ is. De algemene woordvoering over de dijkversterking verzorgt Anneke McGovern, in samenspraak met het waterschap. Indien het gaat om politiek-bestuurlijke onderwerpen voert dijkgraaf Poppelaars het woord. De communicatieadviseurs van de betrokken partijen houden elkaar op de hoogte van perscontacten. Zie de e-mailadressen hieronder.

Monique Linger (EPZ) m.linger@epz.nl
 Arnoud Knegt (gem. Borsele) aknekt@Borsele.nl
 Arjan Goossen (waterschap) arjan.goossen@scheldestromen.nl
 Mirjam Jongejan (gem. Vlissingen) communicatie@vlissingen.nl
 Anneke McGovern (Pb Zeeweringen) anneke.mcgovern@rws.nl
 Marieke Poortvliet (Pb Zeeweringen) marieke.poortvliet@rws.nl

Rijkswaterstaat Zeeland
 Projectbureau Zeeweringen

Datum
 22 februari 2012

Nummer
 PZST-V-12025 com

Actielijst

Wat	Wie	Wanneer	bijzonderheden
Extra aandacht voor communicatie over toegankelijkheid strandje De Kaloot	Marieke Poortvliet		Ovv Hr Stapel gemeente Borsele
Informeren organisatie Ronde van Borsele / Zeeland Classic	Marieke Poortvliet	z.s.m.	
Informatie over dijkversterking naar EPZ sturen	Marieke Poortvliet	maart	
Onderzoeken mogelijkheden van het weghalen van passeerstroken langs Kaaiweg voordat transporten dijkversterking starten	Adrie Fokke	z.s.m.	
Adressen bewoners Weelhoekweg sturen naar het projectbureau	Monique Linger	z.s.m.	
Intern bij EPZ onder de aandacht brengen dat het wenselijk is om bij het terugplaatsen van het hek rekening te houden met recreatie.	Monique Linger	z.s.m.	
Informeren naar voortgang overdracht wegen waterschap > gemeente Borsele	Leo Wisse	z.s.m.	
Planning van de werkzaamheden doorgeven aan betrokken partijen	Adrie Fokke	z.s.m.	
Afdeling Communicatie van de provincie informeren middels toezending van dit verslag	Anneke McGovern	z.s.m.	
Informeren bij de Bevelandse Bode of berichten over de dijkversterking geplaatst worden in de buurt van de gemeentelijke pagina of dat hiervoor een advertentie nodig is.	Arnoud Knegt	z.s.m.	
Elkaar informeren over perscontacten.	Allen	Indien van toepassing	